



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Allegato I PIANO FINANZIARIO - PNRR - Fondo
complementare*

Aggiornato al 23 febbraio 2022



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO FINANZIARIO - PNRR - Fondo complementare

Aggiornato al: 23 Febbraio 2022



Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.1: Infrastrutture digitali	-	900.0	-	900.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Riforma	M1C1 - 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	-	155.0	-	155.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Riforma	M1C1 - 1.2.1: Ufficio Trasformazione	-	155.0	-	155.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	-	1,000.0	-	1,000.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.3: Dati e interoperabilità	-	646.0	-	646.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati	-	556.0	-	556.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.3.2: Single Digital Gateway	-	90.0	-	90.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	-	2,013.0	-	2,013.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	-	613.0	-	613.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	-	80.0	-	80.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	-	750.0	-	750.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	-	285.0	-	285.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	-	245.0	-	245.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.4.6: Mobility as a service for Italy	-	40.0	-	40.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale	-	-	350.0	350.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - Servizi digitali e competenze digitali	-	-	250.0	250.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M1C1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	-	-	800.0	800.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.5: Cybersecurity	-	623.0	-	623.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	-	611.2	-	611.2
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	-	107.0	-	107.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	-	133.2	-	133.2
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	-	296.0	-	296.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa	-	42.5	-	42.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato	-	7.5	-	7.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza	-	25.0	-	25.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C1 - 1.7: Competenze digitali di base	-	195.0	-	195.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.7.1: Servizio Civile Digitale	-	60.0	-	60.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C1 - 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	-	135.0	-	135.0
Ministero della Giustizia (MG)	Investimento	M1C1 - 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	-	2,268.1	-	2,268.1
Consiglio di Stato (CdS)	Investimento	M1C1 - 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	-	41.8	-	41.8
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Investimento	M1C1 - 2.1: Portale unico del reclutamento	-	20.5	-	20.5
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento	-	11.5	-	11.5
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici	-	9.0	-	9.0
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Investimento	M1C1 - 2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	-	734.2	-	734.2
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	-	368.4	-	368.4
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure	-	4.0	-	4.0
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	-	324.4	-	324.4
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione	-	21.0	-	21.0
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati	-	16.4	-	16.4
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Riforma	M1C1 - 2.3: Competenze e carriere	-	24.3	-	24.3

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Riforma	M1C1 - 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA	-	24.3	-	24.3
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Investimento	M1C1 - 2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa	-	489.9	-	489.9
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione	-	139.0	-	139.0
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Sub-Investimento	M1C1 - 2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	-	350.9	-	350.9
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Investimento	M1C2 - 2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica	-	340.0	-	340.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C2 - 3. Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	1,212.5	6,706.5	-	6,706.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 3.1 Piano Italia a 1 Gbps	1,058.5	3,863.5	-	3,863.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)	-	2,020.0	-	2,020.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 3.3 Scuola Connessa	-	261.0	-	261.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 3.4 Sanità Connessa	93.5	501.5	-	501.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 3.5 Collegamento isole minori	60.5	60.5	-	60.5
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C2 - 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale	-	1,487.0	-	1,487.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 4.1 SatCom	-	210.0	-	210.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 4.2 Osservazione della Terra	-	797.0	-	797.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 4.3 Space Factory	-	180.0	-	180.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Sub-Investimento	M1C2 - 4.4 In-Orbit Economy	-	300.0	-	300.0
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Investimento	M1C2 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale	-	-	800.0	800.0
	Investimento	M1C2 - 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione	-	1,950.0	-	1,950.0
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	Investimento	M1C2 - 5.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	-	1,200.0	-	1,200.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M1C2 - 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)	-	750.0	-	750.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M1C2 - 6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale	-	30.0	-	30.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M1C2 - 1: Transizione 4.0	3,094.9	13,381.0	-	13,381.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M1C2 - 1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	2,551.0	8,868.0	-	8,868.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M1C2 - 1.1.2 Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	543.9	1,913.9	-	1,913.9
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M1C2 - 1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	-	290.8	-	290.8
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M1C2 - 1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I	-	2,008.3	-	2,008.3
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M1C2 - 1.1.5 Credito d'imposta formazione	-	300.0	-	300.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M1C2 - Transizione 4.0	-	-	5,080.0	5,080.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	-	300.0	-	300.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	-	155.0	-	155.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill	-	10.0	-	10.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	-	115.0	-	115.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali	-	10.0	-	10.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	-	20.0	-	20.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	-	500.0	-	500.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali	-	2.0	-	2.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	-	16.0	-	16.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud	-	25.0	-	25.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale	-	73.0	-	73.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.5: Digitalizzazione	-	200.0	-	200.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali	-	20.0	-	20.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.7: Supporto operativo	-	5.0	-	5.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.8: Polo di conservazione digitale	-	58.0	-	58.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini	-	10.0	-	10.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library	-	36.0	-	36.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	-	10.0	-	10.0
Ministero della Cultura (MIC)	Sub-Investimento	M1C3 - 1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali	-	45.0	-	45.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	-	300.0	-	300.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	-	300.0	-	300.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	-	-	1,455.2	1,455.2
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 2.1: Attrattività dei borghi	-	1,020.0	-	1,020.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	-	600.0	-	600.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	-	300.0	-	300.0
Ministero della Cultura (MIC)	Investimento	M1C3 - 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	-	800.0	-	800.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	M1C3 - 4.1 Hub del Turismo Digitale	-	114.0	-	114.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	M1C3 - 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	-	1,786.0	-	1,786.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	-	500.0	-	500.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator	-	98.0	-	98.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	-	500.0	-	500.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	-	358.0	-	358.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	-	180.0	-	180.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	-	150.0	-	150.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	M1C3 - 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici	-	500.0	-	500.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	-	170.0	-	170.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025	-	160.0	-	160.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.3 La città condivisa	-	90.0	-	90.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.4 Mitingodiverde	-	60.0	-	60.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.5 Roma 4.0	-	10.0	-	10.0
Ministero del Turismo (MiTur)	Sub-Investimento	M1C3 - 4.3.6 Amanotesa	-	10.0	-	10.0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	Investimento	M2C1 - 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	-	800.0	-	800.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	Investimento	M2C1 - 2.2 Parco Agrisolare	-	1,500.0	-	1,500.0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	Investimento	M2C1 - 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	-	500.0	-	500.0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	Investimento	M2C1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	-	-	1,203.3	1,203.3
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C1 - 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	-	1,500.0	-	1,500.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C1 - 1.2 Progetti "faro" di economia circolare	-	600.0	-	600.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C1 - 3.1 Isole verdi	-	200.0	-	200.0
PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	Investimento	M2C1 - 3.2 Green communities	-	135.0	-	135.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C1 - 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	-	30.0	-	30.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 1.1 Sviluppo agro-voltaico	-	1,099.0	-	1,099.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	-	2,200.0	-	2,200.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)	-	675.0	-	675.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 1.4 Sviluppo bio-metano	-	1,923.4	-	1,923.4
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M2C2 - 5.1: Rinnovabili e batterie	-	1,000.0	-	1,000.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M2C2 - 5.1.1 Tecnologia PV	-	400.0	-	400.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M2C2 - 5.1.2 Industria colica	-	100.0	-	100.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Sub-Investimento	M2C2 - 5.1.3 Settore Batterie	-	500.0	-	500.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 5.2 Idrogeno	-	450.0	-	450.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - 5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	50.0	300.0	-	300.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M2C2 - 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	-	250.0	-	250.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 3.1 Produzione in aree industriali dismesse	-	500.0	-	500.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate	-	2,000.0	-	2,000.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	-	230.0	-	230.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	-	300.0	-	300.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	-	160.0	-	160.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 2.1 Rafforzamento smart grid	-	3,610.0	-	3,610.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 2.2 Interventi su resilienza climatica reti	-	500.0	-	500.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	200.0	600.0	-	600.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie turistiche)	150.0	400.0	-	400.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M2C2 - 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (Ciclovie urbane)	50.0	200.0	-	200.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	1,400.0	3,600.0	-	3,600.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C2 - 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	-	741.3	-	741.3
	Investimento	M2C2 - 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	600.0	3,639.0	-	3,639.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M2C2 - 4.4.1: Rinnovo flotte Bus	500.0	2,415.0	-	2,415.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M2C2 - 4.4.2: Rinnovo flotte treni	100.0	800.0	-	800.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M2C2 - 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	-	424.0	-	424.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Sub-Investimento	M2C2 - 4.4.3: Vigili del Fuoco	-	424.0	-	424.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus	-	-	600.0	600.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C2 - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi	-	-	800.0	800.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M2C3 - 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	-	800.0	-	800.0
Ministero della Giustizia (MG)	Investimento	M2C3 - 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	-	411.7	-	411.7
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C3 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica	-	-	2,000.0	2,000.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C3 - 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	10,255.0	13,950.0	-	13,950.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C3 - Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	-	-	4,563.6	4,563.6
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C3 - 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento	-	200.0	-	200.0
	Investimento	M2C4 - 2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1,687.1	2,487.1	-	2,487.1
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Sub-Investimento	M2C4 - 2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1,287.1	1,287.1	-	1,287.1
PCM - Dip. Protezione civile	Sub-Investimento	M2C4 - 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	400.0	1,200.0	-	1,200.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M2C4 - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	6,000.0	6,000.0	-	6,000.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C4 - 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	1,100.0	2,000.0	-	2,000.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M2C4 - 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	-	900.0	-	900.0
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	Investimento	M2C4 - 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	360.0	880.0	-	880.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione	-	600.0	-	600.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	-	500.0	-	500.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	30.0	330.0	-	330.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali	-	100.0	-	100.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 3.3 Rinaturazione dell'area del Po	-	357.0	-	357.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 3.4 Bonifica dei siti orfani	-	500.0	-	500.0
Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	M2C4 - 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	-	400.0	-	400.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud	2,523.1	4,640.0	-	4,640.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	1,400.0	1,400.0	-	1,400.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	1,123.1	1,440.0	-	1,440.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)	-	1,800.0	-	1,800.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	6,218.8	8,570.1	-	8,570.1
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)	2,248.7	3,670.0	-	3,670.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria-Alpi)	3,970.1	3,970.1	-	3,970.1
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione)	-	930.0	-	930.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.3: Connessioni diagonali	20.0	1,580.2	-	1,580.2
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara)	-	510.0	-	510.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara)	-	620.2	-	620.2
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C1 - 1.3 Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia)	20.0	450.0	-	450.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	270.0	2,970.0	-	2,970.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	2,172.2	2,970.4	-	2,970.4
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.6 Potenziamento delle linee regionali	-	936.0	-	936.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	-	2,400.0	-	2,400.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	-	700.0	-	700.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità	-	-	1,550.0	1,550.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - Rinnovo del materiale rotabile	-	-	200.0	200.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS)	-	-	450.0	450.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C1 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	-	-	1,000.0	1,000.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	-	250.0	-	250.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C2 - 2.1.1: LogIN Center	-	30.0	-	30.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C2 - 2.1.2: Rete di porti e interporti	-	45.0	-	45.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C2 - 2.1.3: LogIN Business	-	175.0	-	175.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	-	110.0	-	110.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C2 - 2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	-	30.0	-	30.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M3C2 - 2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	-	80.0	-	80.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	-	270.0	-	270.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - Aumento selettivo della capacità portuale	-	-	390.0	390.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - Efficiamento energetico	-	-	50.0	50.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	-	-	700.0	700.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	-	-	1,470.0	1,470.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M3C2 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	-	-	250.0	250.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi	-	1,100.0	-	1,100.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	344.2	2,100.0	-	2,100.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	3,400.0	3,900.0	-	3,900.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C1 - 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate	-	500.0	-	500.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	165.8	800.0	-	800.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Riforma	M4C1 - 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	-	34.0	-	34.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	1,600.0	4,600.0	-	4,600.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	-	960.0	-	960.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	-	300.0	-	300.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	-	1,500.0	-	1,500.0
Ministero dell'Istruzione (MI)	Investimento	M4C1 - 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	-	1,500.0	-	1,500.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C1 - 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università	-	250.0	-	250.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Riforma	M4C1 - 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	-	960.0	-	960.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C1 - 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	-	500.0	-	500.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C1 - 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	-	432.0	-	432.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	-	1,580.0	-	1,580.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M4C2 - 3.2 Finanziamento di start-up	-	300.0	-	300.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	-	600.0	-	600.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1,380.0	1,800.0	-	1,800.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	-	600.0	-	600.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	-	1,610.0	-	1,610.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	-	1,600.0	-	1,600.0
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M4C2 - 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	-	1,300.0	-	1,300.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M4C2 - Accordi per l'Innovazione	-	-	1,000.0	1,000.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M4C2 - 2.1 IPCEI	-	1,500.0	-	1,500.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M4C2 - 2.2 Partenariati - Horizon Europe	-	200.0	-	200.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M4C2 - 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	-	350.0	-	350.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Riforma	M5C1 - 1.1 (Riforma) Politiche attive del lavoro e formazione	-	4,400.0	-	4,400.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C1 - 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego	400.0	600.0	-	600.0
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	M5C1 - 1.2 Creazione di impresa femminili	-	400.0	-	400.0
PCM - Dip. Pari opportunità	Investimento	M5C1 - 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere	-	10.0	-	10.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C1 - 1.4 Sistema duale	-	600.0	-	600.0
PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale	Investimento	M5C1 - 2.1 Servizio civile universale	400.0	650.0	-	650.0
Ministero della Giustizia (MG)	Investimento	M5C2 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori	-	-	132.9	132.9

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M5C2 - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2,800.0	3,300.0	-	3,300.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C2 - 2.2 a) Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	-	200.0	-	200.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M5C2 - 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI	-	272.0	-	272.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M5C2 - 2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	-	2,493.8	-	2,493.8
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M5C2 - 2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	477.0	2,800.0	-	2,800.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M5C2 - 2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	-	1,400.0	-	1,400.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-Investimento	M5C2 - 2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	477.0	1,400.0	-	1,400.0
Ministero dell'Interno (MINT)	Investimento	M5C2 - Piani urbani integrati	-	-	210.0	210.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C2 - 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	-	500.1	-	500.1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Sub-Investimento	M5C2 - 1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	-	84.6	-	84.6
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Sub-Investimento	M5C2 - 1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	-	307.5	-	307.5
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Sub-Investimento	M5C2 - 1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	-	66.0	-	66.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Sub-Investimento	M5C2 - 1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	-	42.0	-	42.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C2 - 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	-	500.0	-	500.0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	M5C2 - 1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	-	450.0	-	450.0
PCM-Dip.Sport	Investimento	M5C2 - 3.1 Sport e inclusione sociale	-	700.0	-	700.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Investimento	M5C3 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	-	-	350.0	350.0
Ufficio del Commissario Straordinario per i terremoti del 2016 d'intesa con il Dipartimento "Casa Italia" e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	Investimento	M5C3 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	-	-	1,780.0	1,780.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Investimento	M5C3 - 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	-	220.0	-	220.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Investimento	M5C3 - 1. Strategia nazionale per le aree interne	225.0	825.0	-	825.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Sub-investimento	M5C3 - 1.1 NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	225.0	725.0	-	725.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Sub-investimento	M5C3 - 1.2 NSIA (Strategia nazionale per le aree interne): Strutture sanitarie di prossimità territoriale	-	100.0	-	100.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M5C3 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	-	-	300.0	300.0
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Investimento	M5C3 - 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	-	300.0	-	300.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Investimento	M5C3 - 4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	-	630.0	-	630.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-investimento	M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	-	98.0	-	98.0

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-investimento	M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	-	46.0	-	46.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-investimento	M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	-	131.0	-	131.0
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Sub-investimento	M5C3 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni	-	355.0	-	355.0
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C1 - 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	-	2,000.0	-	2,000.0
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C1 - 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina	-	4,000.0	-	4,000.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C1 - 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Adi)	-	2,720.0	-	2,720.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C1 - 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	-	280.0	-	280.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C1 - 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	-	1,000.0	-	1,000.0
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C1 - 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	-	1,000.0	-	1,000.0
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima	-	-	500.0	500.0
	Investimento	M6C1 - Personale sanitario e vaccini	-	-	-	-
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	1,413.1	4,052.4	-	4,052.4
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	1,413.1	2,863.3	-	2,863.3
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	-	1,189.2	-	1,189.2

Amministrazione titolare	Tipologia	Misura PNRR	Progetti in essere (Mln€)	Totale PNRR (Mln€) (a)	Fondo complementare (Mln€) (b)	Totale (Mln€) (a+b)
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1,000.0	1,638.9	-	1,638.9
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	569.6	1,672.5	-	1,672.5
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	569.6	1,380.0	-	1,380.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK)	-	292.6	-	292.6
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	-	-	1,450.0	1,450.0
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - 2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	-	524.1	-	524.1
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	-	737.6	-	737.6
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	-	102.0	-	102.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	-	80.0	-	80.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale	-	18.0	-	18.0
Ministero della Salute (MS)	Sub-Investimento	M6C2 - 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.	-	537.6	-	537.6
Ministero della Salute (MS)	Investimento	M6C2 - Ecosistema innovativo della salute	-	-	437.4	437.4
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	M6C2 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	-	-	500.0	500.0
TOTALE			51,368.4	191,499.2	30,622.5	222,121.6



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegato II Obiettivi quantitativi e qualitativi al 31 dicembre 2021

Aggiornato al 23 febbraio 2022



Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO AFFARI ESTERI	MILESTONE M1C2-26 Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Entrata in vigore della norma che rifinanzia il Fondo ex lege 394/1981 e adozione dei criteri della politica di investimento	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge n... che ha rifinanziato il Fondo 394/81;</i> • <i>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del 27/12/2021 che ha stabilito i criteri della politica di investimento;</i> • <i>Stipula dell'accordo contrattuale con l'ente incaricato (SIMEST).</i>
	TARGET M1C2-27 Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Almeno 4.000 PMI dovranno fruire del sostegno del Fondo 394/81.	Il target è stato conseguito mediante <ul style="list-style-type: none"> • <i>adozione della delibera del Comitato Agevolazioni SIMEST con la quale sono state ammesse al finanziamento del Fondo 5.204 PMI.</i> Ulteriore avanzamento Ad oggi sono stati firmati 3.400 contratti ed effettuate erogazioni alle prime 133 imprese.
MINISTERO DEL LAVORO	MILESTONE M5C1-1 Riforma 1- Approvazione Programma Nazionale Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)	Adozione del Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze	La Milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto interministeriale 05.11.2021 (pubblicato in GU del 27.12.2021) di approvazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori</i> • <i>Decreto interministeriale 14.12.2021 (pubblicato in GU del 28.12.2021) di approvazione del Piano Nazionale Nuove competenze</i>
	MILESTONE M5C2-5 Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e interventi per gli anziani non autosufficienti	Adozione del Piano Operativo che fissa i requisiti dei progetti degli Enti locali in favore delle persone vulnerabili	La milestone è stata conseguita mediante <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto Direttoriale n. 450 del 09.12.2021 di approvazione del Piano Operativo, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il finanziamento delle progettualità degli Enti locali finalizzate a:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>sostenere le persone vulnerabili e gli anziani non autosufficienti e a realizzare percorsi di autonomia per persone con disabilità;</i> ▪ <i>sostenere le persone emarginate mediante la messa a disposizione di appartamenti per singole persone e/o famiglie fino a 24 mesi, nonché la creazione di centri di servizi e inclusione per le persone senza fissa dimora (cd housing temporaneo e stazioni di posta)</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DEL TURISMO	MILESTONE M1C3-8 Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale	<p>La milestone è stata conseguita mediante i seguenti contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Accordo Quadro per i servizi applicativi in ottica cloud del 01/10/21</i> • <i>Convenzione beni informatica/elettronica/macchine di ufficio del 15/09/2021;</i> • <i>Acquisto Licenze software Adobe del 28/09/21;</i> • <i>Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni del 22/10/2021.</i>
	<p>MILESTONE M1C3-22 MILESTONE M1C3-23 MILESTONE M1C3-24 MILESTONE M1C3-25 MILESTONE M1C3-26</p> <p>Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche</p>	<p>Adozione di norme per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione della politica di investimento del Fondo tematico della BEI e del Fondo rotativo; • credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 	<p>Le milestone sono state conseguite mediante specifiche norme inserite nel DL 152 del 2021, convertito nella legge 233 del 29.12.2021. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>art. 8 del DL 152 recante norme per la definizione della politica di investimento per il Fondo nazionale del Turismo (M1C3-22)</i> • <i>Regolamento di adozione della Politica di investimento del Fondo nazionale del Turismo che verrà rifinanziato nel 2022 per un importo pari a 150 milioni di euro (M1C3-23).</i> • <i>art. 2 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI (M1C3-24).</i> • <i>art. 3 del DL 152 recante norme per la politica di investimento per il Fondo rotativo (M1C3-25)</i> • <i>art. 1 del DL 152 recante contributi a fondo perduto e sotto forma di credito di imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive (M1C3-26)</i>
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-29 Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del processo civile	<p>La milestone è stata conseguita mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrata in vigore della Legge 206 del 2021 di riforma del processo civile pubblicata in GU in data 09.12.2021.</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento del target di riduzione della durata dei processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le performance degli uffici giudiziari saranno misurate mediante specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del 12 novembre 2021; ○ verrà rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimentodell'organizzazione giudiziaria, emanata in data 22 dicembre 2021; ○ verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili secondo quanto previsto nel D.M. 27 dicembre 2021; ○ sarà istituito un Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile (sulla scorta di quello appena istituito per il settore penale);

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<ul style="list-style-type: none"> ○ sarà reso operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione manageriale dei dirigenti, sottoscritto in data 22 dicembre 2021.
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-30 Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del processo penale	<p>La milestone è stata conseguita mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>entrata in vigore della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicata in GU n.237 il 04-10-2021.</i>
MINISTERO GIUSTIZIA	MILESTONE M1C1-31 Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Entrata in vigore della legislazione per la riforma del quadro in materia di insolvenza	<p>La Milestone è stata conseguita mediante l'adozione dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia";</i> ● <i>Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114 sul "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori";</i> ● <i>Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", ed in particolare ai seguenti articoli 30-quater, 30-quinquies, e 35-bis;</i> ● <i>Circolare del 3 novembre 2021 per l'istituzione dell'Ufficio del Processo anche per i tribunali che si occupano di procedure di ristrutturazione ed insolvenza.</i>
MINISTERO GIUSTIZIA E CONSIGLIO DI STATO	MILESTONE M1C1-32 Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Adozione della normativa per le assunzioni volte a rafforzare l'Ufficio del Processo	<p>La Milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Artt. 11 e 12 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia";</i> <p>Ulteriori step per il conseguimento del target</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 62 del 6 agosto 2021 per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti all'Ufficio per il processo. In considerazione della normativa speciale per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, i restanti 79 posti sono stati oggetto di un distinto bando di concorso. ○ Nel secondo semestre del 2023 saranno indette le procedure di reclutamento per il secondo contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, i quali prenderanno possesso negli uffici giudiziari entro il terzo trimestre 2024.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO SALUTE	MILESTONE M6C2-4 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica approvato dal Ministero della Salute/Regioni	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> Decreto direttoriale del Ministero della Salute n.84 del 22.10.2021 di approvazione del Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020. Il Piano riporta, per ciascuna Regione e PA, le schede contenenti gli estremi degli atti regionali e ministeriali di approvazione dei Piani di riorganizzazione di cui all'art. 2, del DL 34/2020.
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	MILESTONE M2C1-14* Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Decreto che definisce i criteri di selezione dei progetti proposti dalle Municipalità	La milestone è stata conseguita mediante: <ul style="list-style-type: none"> D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 e D.M. n. 397 del 28 settembre 2021, tramite i quali sono stati approvati i criteri per la selezione dei progetti attuativi delle linee di intervento previste. Pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, in data 15 ottobre 2021, di n. 7 Avvisi per la selezione ed il successivo finanziamento delle specifiche proposte progettuali.
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA	MILESTONE M2C4-8 Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Adozione Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici	La milestone è stata conseguita attraverso <ul style="list-style-type: none"> D.M. n. 398 del 29 settembre 2021 che ha approvato il Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato e previsione. Ulteriori step per il conseguimento della milestone <ul style="list-style-type: none"> Il decreto prevede che la progettazione preliminare del sistema sarà svolta dal MiTE, con il supporto del Dipartimento della Protezione civile, in coordinamento con altri Ministeri; identifica le macro-attività (Componenti del sistema) e le applicazioni verticali richieste quali temi specifici di intervento (sorveglianza/monitoraggio); definisce uno schema strategico iniziale di azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di investimento.
	MILESTONE M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	Adozione del: a) decreto legislativo per promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile e del biometano per i settori dei trasporti, industriale e residenziale; b) decreto attuativo che	La milestone è stata conseguita attraverso <ul style="list-style-type: none"> decreto-legislativo n.199 del 08/11.2021 di recepimento della direttiva europea 2018/2001 "Red II", che definisce gli strumenti, i meccanismi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e introduce incentivi destinati alla produzione e al consumo di biometano pulito.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
		definisca i relativi criteri applicativi e il nuovo sistema di incentivi.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>decreto Ministeriale attuativo per il biometano: "Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR)".</i>
	MILSTONE M2C3-1 Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Entrata in vigore della proroga del Superbonus	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legge 101/2021 di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con la quale è stato prorogato il Superbonus per i condomini e per l'edilizia residenziale pubblica.</i>
	MILESTONE M2C4-3 Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile	<p>La milestone è stata conseguita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sottoscrizione di n. 8 Protocolli d'Intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia al fine di ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono i servizi idrici nonché attraverso l'entrata in vigore all'art.147, comma 2-bis, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006 per il completamento della riforma 4.2 per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.</i>
	MILESTONE M2C4-7 Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Adozione del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	<p>La milestone è stata conseguita mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DPCM di istituzione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico per l'introduzione di misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81</i>
	MILESTONE M2C4-18 Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivolute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DM 493 del 30.11.2021 di approvazione del Piano di forestazione urbana ed extraurbana che ha previsto lo sviluppo di boschi urbani e periurbani urbano ed extraurbano, piantando almeno 6,6 milioni di alberi</i>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI	M2C2-37(Milestone) Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	Entrata in vigore di un decreto-legge che introduce le modifiche procedurali previste dalla misura	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 44, comma 1-ter del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 volto alla semplificazione dei criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e alla semplificazione delle procedure di pagamento. • DM n.464 e n. 448 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. • Sviluppo di una piattaforma IT, con l'obiettivo di snellire le procedure di pagamento (eliminando le complesse attività istruttorie originariamente svolte dagli uffici territoriali competenti), garantire immediata liquidità ai soggetti beneficiari e fornire nel contempo un supporto informatico di consultazione degli avanzamenti delle voci dei Quadri Economici associati.
	M2C2-41 (Milestone) Investimento 5.3 - Bus elettrici	Entrata in vigore del decreto ministeriale di individuazione dell'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo (filiera degli autobus)	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto ministeriale del 29.11.2021 di assegnazione delle risorse disponibili per la realizzazione di circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante stipulazione di "contratti di sviluppo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 10 gennaio 2022.
	M3C1-1 (Milestone) Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Entrata in vigore della modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 5 del DL n.152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante norme volte alla riduzione dei tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana.
	M3C1-2 (Milestone)Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Entrata in vigore della normativa che riduce la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 44 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. • Art 6 DL PNRR n. 152/2021, convertito con legge 233 del 29.12.2021, recante la norma volta a estendere i meccanismi acceleratori a tutti gli altri progetti ferroviari, finanziati non soltanto a valere su PNRR, Piano complementare e fondi strutturali, ma anche a valere sui fondi ordinari di bilancio.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relative ai contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per le opere di cui all'Allegato IV del DL. 77/2021.
	<p>M3C1-21 (Milestone) Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"</p>	<p>Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"</p>	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> DM n. 493 del 03.12.2021 di adozione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> Parere favorevole n. 96/2021 del 10 novembre 2021 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all'applicazione delle suddette linee guida anche alle infrastrutture stradali e autostradali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del DL 24 settembre 2018, n. 109, comprese quindi anche quelle degli enti locali.
	<p>M3C1-22 (Milestone) Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello</p>	<p>Entrata in vigore del decreto per il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)</p>	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> D.M. n. 485 del 2021, contenente l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". Pubblicazione, in data 03/01/2021, sulla Gazzetta Ufficiale n.1. della comunicazione di pubblicazione del DM sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> Al fine di attuare detta riforma entro il previsto termine del 31 dicembre 2021, in sede di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 avvenuta con l. 9 novembre 2021, n. 156, sono state apportate modifiche all'articolo 25 (recante la disciplina in materia di "attraversamenti ed uso della sede stradale") del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI/MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE	M5C3-11 (Milestone) Investimento 1.4 *- Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del Piano operativo per tutte le otto Zone Economiche Speciali	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto interministeriale 492 del 03.12.2021 di individuazione dei soggetti attuatori e delle modalità di attuazione degli interventi, anche grazie alle semplificazioni previste dall'art. 57 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021. Il DM disciplina, inoltre, l'obbligo per i soggetti attuatori di redigere le analisi relative al rispetto del principio di "non recare danno significativo all'ambiente". <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> La direzione generale competente del MIMS valuterà ex post le analisi ricevute dai soggetti attuatori verificando, per ogni intervento, la coerenza con quanto previsto nel DM e dalla Linee Guida operative sul DNSH. La Direzione generale conserva la facoltà di revoca dei finanziamenti qualora i soggetti attuatori non siano in grado di fornire solide evidenze circa il rispetto del principio DNSH.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	M1C1-68 (Milestone) Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'RRF	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione e messa in opera del sistema di monitoraggio e di archiviazione per l'attuazione dell'RRF, prevista dall'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> In data 09/12/2021, l'Autorità di audit al termine delle verifiche condotte sul sistema informativo Regis ha accertato l'operatività del sistema e in particolare le seguenti funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> i) raccolta dei dati necessari per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali a livello di traguardi (milestone) e obiettivi (target); ii) la raccolta, l'archiviazione e l'accesso ai dati di cui all'articolo 22, lettera d) del regolamento RRF (a titolo esemplificativo, nominativo del destinatario dei fondi, dati dell'appaltatore e subappaltatore, dati del titolare effettivo)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	M1C1-55 (Milestone) Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al Fondo Complementare la metodologia adottata per il PNRR	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (pubblicato nella GU. Serie ordinaria n. 108 del 7 maggio 2021) convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 - Approvazione del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, c.d. PNC; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DM MEF) in data 15/07/2021, in attuazione dell'art. 1, comma 7 del citato decreto-legge;

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
			<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione del suddetto DM alle Amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi contenuti nel Piano (prot. MEF-GAB n. 14930 del 30/07/2021). <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ai fini del conseguimento della milestone, hanno contribuito altresì alcune semplificazioni contabili ad hoc per PNRR e PNC. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; ▪ l'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 77/2021, prevede che "gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"; ▪ l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge n. 77/2021, prevede che "gli Enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	M1C1-100 (Milestone) Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze nel processo di monitoraggio e valutazione	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 (commi 8-11) nell'ambito del DL PNRR n. 152/2021, convertito in Legge n. 233 del 29.12.2021 recante le norme per il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il presidio dei processi di monitoraggio e valutazione e per supportare le Amministrazioni centrali (Ministeri) rispetto agli adempimenti di competenza, al fine di rendere più efficace ed efficiente il processo di spending review.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	M1C1-101 (Milestone) Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Adozione della relazione per orientare le azioni di Governo ai fini della riduzione dell'evasione fiscale	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione della relazione per orientare le azioni di governo finalizzate a ridurre l'evasione fiscale. La relazione è stata firmata dal Ministro dell'Economia il 21 dicembre 2021. Tale relazione contiene: <ul style="list-style-type: none"> i) una valutazione ex post dell'impatto dell'introduzione di incentivi mirati per i consumatori; ii) un'analisi del rischio di evasione da omessa fatturazione; iii) le azioni di contrasto dell'evasione.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	M3C2-3 (Milestone) Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Entrata in vigore del decreto che istituisce lo Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 e al regolamento (UE) 2020/1056	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> DPR n. 235 del 29.12.2021, pubblicato in GU in data 31.12.2021, recante la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.u.Do.Co.) Determinazione Direttoriale relativa allo "Sportello unico doganale e dei controlli (SU-DOCO)" del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	M4C2-10 (Milestone) Investimento 2.1 - IPCEI	Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione sul sito del MISE degli Avvisi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore delle infrastrutture e Servizi Cloud, integrati con i requisiti del DNSH; Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del valore della Microelettronica; Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sull'idrogeno
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)	M5C1-17(Milestone) Investimento 1.2 - Creazione di imprese femminili	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto del 24 novembre 2021 - pubblicato in GU il 1° febbraio 2022 - che disciplina le modalità di azione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile. Decreto del 30 settembre 2021 - pubblicato in GU il 14 dicembre 2021 - recante Modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)	M1C2-1 (Milestone) Investimento 1 - Transizione 4.0	Entrata in vigore degli atti giuridici per porre i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del Comitato scientifico	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministeriale del 23/11/2021 per la costituzione del comitato scientifico • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sui codici tributo firmata dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate in data 30/11/2021 (Protocollo n. 68 del 30/11/2021) • Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024, articolo 10, con il quale è stato previsto la riformulazione e la proroga dei crediti d'imposta per la Transizione 4.0 oltre i termini del 2022.
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	M4C1-1 (Milestone) Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 14 del DL PNRR n. 152/2021, convertito con Legge 233 del 29.12.2021, di adozione della riforma delle classi di laurea, che disciplina l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limita fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari e che amplia le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti • Legge n.163 del 8 novembre 2021 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2021 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2021 – di adozione della riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni, che prevede la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni. • DL 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni con Legge 113 del 6 agosto 2021, recante la riforma dei dottorati, di semplificazione delle procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e di potenziamento della ricerca applicata. • D.M. 1315 del 14-12-2021 di adozione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, relativo alle modalità di accreditamento delle sedi e corsi di dottorato.
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	M4C1-2 (Milestone) Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 12 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. • D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2022.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)	M4C1-27 (Milestone) Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 64, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di innalzamento del tasso di cofinanziamento fino al 75%. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La riforma della Legge 338/2000, è stata completata attraverso l'art. 15, comma 1 del D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021 "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (MITD)	M1C1-1 (Milestone) Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 53 DL 77/2021 "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" - convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 • Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici • Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'ANAC del 28.12.2021
MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (MITD)	M1C1-2 (Milestone) Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 233 del 29.12.2021 recante l'introduzione dei limiti di spesa per l'acquisto di prodotti e servizi ICT con deroghe agli acquisti di servizi infrastrutturali cloud. • Pubblicazione del Regolamento AGID • Pubblicazione delle Linee Guida AGID sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
<p>PCM DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>M2C4-12 (Milestone) Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</p>	<p>Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici</p>	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione della nota n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, degli elenchi presentati da ciascuna Regione sia per i progetti in essere che per i nuovi progetti
<p>PCM MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TER- RITORIALE</p>	<p>M5C3-10(Milestone) Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali</p>	<p>Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali</p>	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 57 della Legge 108/2021, di introduzione delle misure volte a rafforzare i poteri del Commissario. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Previsione di una procedura semplificata per i progetti inerenti all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES. ○ Art. 11 della Legge 233/2021 istitutivo di uno "Sportello unico digitale", destinato ad operare quale unica interfaccia digitale del Commissario con le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in area ZES sottoposto a regime autorizzatorio
<p>PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE</p>	<p>M1C1-51 (Milestone) Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione</p>	<p>Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR</p>	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 77 convertito con L. n. 108/2021, recante il sistema di Governance del Servizio Centrale PNRR, disciplinato, per le Amministrazioni Titolari d'Intervento, l'assetto organizzativo relativo alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli Interventi finanziati dal PNRR; definito come semplificare la regolamentazione in materia di contratti pubblici, ambiente, edilizia e urbanistica per l'attuazione del Piano. • DL 80/2021, convertito in legge L. n. 113, recante la disciplina per l'assunzione di personale da dedicare al Servizio Centrale del Piano e la selezione di 1000 professionisti a supporto di Regioni ed Enti locali nella gestione delle procedure complesse del Piano, predisposta l'assistenza tecnica da fornire alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR. • Circolare n. 21 del 14.11.2021 recante le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR • Circolare n.25 recante le procedure di attivazione degli investimenti.

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE	M1C1-52 (Milestone) Riforma 1.9 - Riforma della pubblica am- ministrazione	Entrata in vigore della le- gislazione primaria sulla semplificazione delle pro- cedure amministrative per l'attuazione del PNRR.	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “<i>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</i>” – convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante la disciplina di snellimento delle procedure trasversali (es. VIA, Silenzio-assenso, Conferenza di servizi per approvazione dei progetti), e settoriali, con particolare riferimento agli ambiti della digitalizzazione (infrastrutture per la banda larga), della transizione energetica, dell’edilizia e della rigenerazione urbana.
PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE	M1C1-53 (Milestone) Investimento 1.9: Fornire assistenza tec- nica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Entrata in vigore della le- gislazione primaria neces- saria per fornire assi- stenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 • Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, per la realizzazione delle procedure di assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici per rafforzare le Amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In attuazione delle richiamate disposizioni normative sono stati adottati due bandi di concorso, uno per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità e l’altro per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità. ○ Reclutamento attraverso il nuovo portale del reclutamento InPA di un pool di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto degli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, con particolare riferimento a quelle propedeutiche all’implemen- tazione dei progetti di semplificazione previsti dal PNRR
PCM MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE	M1C1-54 (Target) Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di ca- pacità per l'attuazione del PNRR	Completamento dell’as- sunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilazione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, della lista degli esperti selezionati dalle Regioni • Stipula dei relativi contratti di assunzione
PCM DIPARTIMENTO DISABILITÀ	M5C2-1 (Milestone) Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Entrata in vigore della legge quadro per raffor- zare l'autonomia delle persone con disabilità	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <p>DDL 227 del 22.12.2021, pubblicato in GU il 30.12.2021, recante delega al governo in materia di disabilità.</p>

Quadro degli obiettivi conseguiti al 31 dicembre 2021

Amministrazione	Misura correlata	Descrizione	Obiettivi conseguiti
PCM SEGRETARIATO GENERALE	M1C1-69 (Milestone) Riforma 1.10 - Riforma del quadro legisla- tivo in materia di appalti pubblici e concessioni	Entrata in vigore del de- creto sulla semplifica- zione del sistema degli appalti pubblici	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • DL 77/2021, convertito con le Legge 108 del 2021, recante misure finalizzate alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con il quale si è provveduto alla riduzione dei tempi delle procedure di gara e di realizzazione delle opere pubbliche, nonché attraverso il rafforzamento di alcune misure volte a semplificare e accelerare le procedure ad evidenza pubblica. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Istituzione degli “uffici dedicati alle procedure di appalto” (in conformità con l’obiettivo fissato dalla milestone M1C1-71). ○ Elenco ANAC dei Responsabili dell’Anagrafe Stazioni Appaltanti presso Ministeri, Regioni e Città Metropolitane.
	M1C1-71(Milestone) Ri- forma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e conces- sioni	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici	<p>La milestone è stata conseguita attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 108/2021 di conversione del DL. n. 77 del 2021, di adozione di norme di prima attuazione funzionali alla realizzazione dei primi obiettivi del PNRR. • DPCM del 5 novembre 2021 per la nomina dei componenti della Cabina, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016. <p>Ulteriori step per il conseguimento della milestone</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Approvazione, in data 3 dicembre 2021, della strategia professionalizzante e dei piani di formazione da parte della Cabina di Regia in collaborazione con SNA, ANAC, MIMS, Consip, Regioni ed Enti locali, in materia di formazione e aggiornamento professionale sui contratti pubblici; ○ Report sul sistema di monitoraggio degli appalti approvato dalla Cabina di Regia di cui all’art. 212 del D. Lgs. 50/2016 nella seduta del 3 dicembre 2021. ○ Nota sull’impatto delle prime misure di semplificazione del sistema degli appalti pubblici.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Allegato III Schede obiettivi quantitativi e qualitativi a
giugno 2022*

Aggiornato al 23 febbraio 2022

INDICE

<i>SEZIONE 1 - Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 Giugno 2022</i>	<i>4</i>
<i>SEZIONE 2 - Analisi degli Obiettivi per Amministrazione</i>	<i>14</i>
<i>2.1 - Consiglio di Stato</i>	<i>17</i>
<i>2.2 - Ministero della Cultura</i>	<i>18</i>
<i>2.3 - Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	<i>21</i>
<i>2.4 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i>	<i>24</i>
<i>2.5 - Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale</i>	<i>25</i>
<i>2.6 - Ministero dell'Interno</i>	<i>26</i>
<i>2.7 - Ministero dell'Istruzione</i>	<i>27</i>
<i>2.8 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>	<i>28</i>
<i>2.9 - Ministro per la Pubblica Amministrazione</i>	<i>30</i>
<i>2.10 - Ministero della Salute</i>	<i>31</i>
<i>2.11 - Segretariato Generale</i>	<i>34</i>
<i>2.12 - Ministero dello Sviluppo Economico</i>	<i>35</i>
<i>2.13 - Ministero della Transizione Ecologica</i>	<i>38</i>
<i>2.14 - Ministero del Turismo</i>	<i>45</i>
<i>2.15 - Ministero dell'Università e della Ricerca</i>	<i>46</i>

SEZIONE 1 - *Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022*

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Consiglio di Stato	M1C1-33	TARGET: Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del processo dei tribunali amministrativi.	2
Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-11	MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle risorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura. 2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema pubblici e privati mediante avviso pubblico	2
	M1C3-12	MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Cultura di un decreto che assegna ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi.	2
	M1C3-13	MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	2
	M1C3-14	MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico	2
	M1C3-15	MILESTONE: Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-103	<p>MILESTONE: Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piena operatività banca dati e infrastruttura informatica dichiarazioni IVA pre-compilate; - potenziare la banca dati per le "lettere di conformità"; - prevedere efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici; - completare il processo di pseudonimizzazione dei dati; - adottare azioni efficaci aggiuntive per ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione. 	2
	M1C1-104	<p>MILESTONE: Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025.</p>	2
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-27	<p>MILESTONE: Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.</p>	1
	M5C2-19	<p>MILESTONE: Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 Regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori).</p>	1
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-16	<p>MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti per progetti di connessione più veloce: "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa", "Collegamento Isole minori".</p>	2
Ministero dell'Interno	M5C2-11	<p>MILESTONE: Assegnazione delle risorse per i progetti presentati da almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti</p>	1

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-3	MILESTONE: Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al miglioramento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.	2
	M4C1-4	MILESTONE: Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.	2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-9	MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo con i requisiti che devono possedere i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare a finalità sociali. 2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno finanziate dal PNRR.	1
	M5C2-15	MILESTONE: 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"; 2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati da Comuni e Città Metropolitane	1
Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-56	MILESTONE: Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.	2
Ministero della Salute (MS)	M6C1-1	MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M6C1-2	MILESTONE: Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della comunità, comprendente i Piani operativi regionali con relativi action plan e cronoprogrammi.	2
	M6C1-4	MILESTONE: Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il potenziamento dell'assistenza domiciliare.	2
	M6C1-5	MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute di un Contratto istituzionale di sviluppo che espliciti per ogni intervento il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza	2
	M6C1-10	MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.	2
	M6C2-5	MILESTONE: Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.	2
PCM - Segretario generale	M1C1-70	MILESTONE: Adozione della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici attualmente in vigore (D.Lgs. n.50/2016).	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-38	MILESTONE: Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie.	2
	M2C2-42	MILESTONE Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo.	2
	M1C2-28	MILESTONE: Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo.	1
	M4C2-11	MILESTONE: Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.	2
	M4C2-20	MILESTONE: Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce il rifinanziamento del Fondo.	2
Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-5	MILESTONE: Adozione della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.	1

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C1-1	MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare mediante: 1. l'istituzione di nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; 2. incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio; 3. revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti; 4. diritto al riutilizzo e alla riparazione; 5. creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE; 6. sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM).	2
	M2C1-2	MILESTONE: Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.	2
	M2C1-11	MILESTONE: Lancio della piattaforma web e stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.	2
	M2C2-18	MILESTONE: Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno per le fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione.	2
	M2C2-21	MILESTONE: Adozione di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.	2
	M2C3-4	MILESTONE: Adozione dell'atto giuridico al fine di semplificazione della Legge per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C4-1	MILESTONE: Adozione della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici	2
	M2C4-4	MILESTONE: Adozione del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui.	2
	M2C1-13	MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti	2
	M2C2-52	MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.	2
Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-35	MILESTONE: Firma degli accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni attuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) comprensivi della lista dei singoli progetti, quali: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.	2
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-4	MILESTONE: Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&S, sulla gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M4C2-17	MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per i progetti selezionati riguardanti il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.	2
	M4C2-18	MILESTONE: Aggiudicazione dei contratti per progetti selezionati riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.	2
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-19	MILESTONE: Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell'economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell'investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del budget dell'investimento).	2

SEZIONE 2 — *Analisi degli obiettivi per Amministrazione*


CONSIGLIO DI STATO

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-33 (Target)</p> <p>1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, per rafforzare l'Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria e a supportare la transizione digitale del sistema giudiziario, sostenendo i giudici nello smaltimento delle cause ancora aperte.</p> <p>TARGET: <u>Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del processo dei tribunali amministrativi.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la relazione sul completamento delle procedure di assunzione del personale che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rafforzare l'Ufficio del processo e lo smaltimento delle cause pendenti; ii) l'elenco dei contratti di lavoro anonimizzati.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Si sono concluse le procedure di assunzione a tempo determinato per 162 dipendenti.</p> <p>Entro il mese di febbraio, verrà emesso un nuovo bando finalizzato all'assunzione delle rimanenti 6 risorse.</p>

MINISTERO DELLA CULTURA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-11 (Milestone) 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale e creativo quali musei, cinema e teatri italiani, che spesso si trovano in strutture vecchie e obsolete.</p> <p>MILESTONE: 1) <u>Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle risorse</u> per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura. 2) <u>Ricognizione degli interventi</u> sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 3) <u>Selezione delle proposte progettuali</u> (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema pubblici e privati mediante avviso pubblico.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli edifici dei teatri e i cinema attraverso interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione del consumo energetico, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE In data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando per la selezione dei cinema e dei teatri per un importo complessivo di 200 milioni di euro. È attualmente in corso anche la selezione dei musei statali da parte della Direzione Generale Musei per la restante quota di 100 milioni di euro. In data 18 marzo 2022 scadrà il termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali per cinema e teatri. Seguirà l'immediato avvio delle attività della Commissione di valutazione ai fini della selezione dei progetti entro il 30 maggio. Entro il mese di giugno si provvederà ad emanare il Decreto Ministeriale di assegnazione risorse.</p>
<p>M1C3-12 (Milestone) 2.1 - Attrattività dei borghi</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: individuare le progettualità di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Borghi italiani per sostenerne lo sviluppo economico e il rilancio turistico e orientare il turismo verso flussi più sostenibili e promuovendo le visite verso luoghi meno conosciuti.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto per l'assegnazione delle risorse</u> destinate all'attrattività dei borghi.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rigenerazione culturale finalizzato al rilancio del turismo attraverso interventi di riqualificazione degli spazi, la creazione di piccoli servizi culturali e di nuovi itinerari.</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE In data 20 dicembre 2021 è stato pubblicato l'Avviso per: i) la selezione di proposte di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici presentate dai Comuni per un importo complessi pari a 380 milioni di euro; ii) l'individuazione di progetti pilota, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma per un totale di 21, per la realizzazione di interventi di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnazione risorse.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-13 (Milestone) 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: valorizzare gli edifici storici rurali e il paesaggio circostante ristrutturando edifici abbandonati o degradati e valorizzando l'artigianato e i prodotti agricoli locali al fine di incrementare l'afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del Decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse</u> destinate alla tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di valorizzazione degli edifici abbandonati e degradati attraverso interventi di ristrutturazione, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Entro il mese di febbraio è prevista l'emanazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle Regioni.</p> <p>Successivamente si procederà con la pubblicazione del bando e la selezione delle proposte progettuali da parte di queste ultime. Infine, entro il 30 giugno, verrà redatta una relazione con l'elenco e le caratteristiche dei progetti selezionati.</p>
<p>M1C3-14 (Milestone) 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rigenerare e riqualificare parchi e giardini storici, dichiarati di interesse artistico o storico, mediante la selezione di progettualità finalizzati alla loro corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuovi poli di attrazione turistici.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di riqualificazione dei parchi e giardini storici attraverso interventi di restauro delle componenti architettoniche, manutenzione/ripristino e gestione del verde nonché interventi di messa in sicurezza, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: In data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei parchi e giardini storici per un importo complessivo di 190 milioni di euro. Inoltre, sono attualmente in corso le valutazioni dei progetti relativi a n. 5 importanti parchi statali, tra cui Reggia di Caserta, Real Bosco di Capodimonte e Villa Favorita ad Ercolano per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro. Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnazione risorse.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M1C3-15 (Milestone) 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) Scadenza 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: realizzare un piano di interventi finalizzato alla prevenzione antisismica in luoghi di culto e al restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame del piano di interventi antisismici che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di prevenzione e sicurezza dei luoghi di culto e il restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Sono in corso le ricognizioni per l'individuazione degli interventi di: i) restauro sulle chiese del Fondo edifici di culto; ii) adeguamento sismico sui luoghi di culto, torri e campanili. Entrambe le attività si concluderanno entro il mese di marzo. Contestualmente, sono in corso le attività propeedeutiche con Sogin SpA per l'adeguamento a Siti di Ricovero delle ex centrali nucleari individuate (Bosco Marengo ad Alessandria, Caorso a Piacenza e Garigliano a Caserta). Entro il mese di maggio è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-103 (Milestone) 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</p> <p><i>Scadenza 30/06/2022</i></p>	<p>OBIETTIVO: perseguire una stabile e coerente politica di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso il rafforzamento delle azioni finalizzate a ridurre l'evasione fiscale e a incentivare l'adempimento degli obblighi fiscali.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari</u> finalizzate a raggiungere: i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate; ii) il potenziamento della banca dati utilizzata per le "lettere di conformità; iii) la definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da parte dei fornitori privati; iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati; v) l'adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione.</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: i) <u>Piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate:</u> da settembre 2021 è in corso una sperimentazione rivolta a circa 2 milioni di contribuenti. Le bozze dei documenti IVA precompilati sono disponibili all'interno dell'area individuale riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate; la convalida da parte del contribuente consente di fruire dell'esonero dalla tenuta dei registri. ii) <u>Potenziamento della banca dati utilizzata per le "lettere di conformità: è in corso una fase preliminare di verifica, per individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento,</u> con un processo che continuerà iterativamente, grazie a un maggiore utilizzo dei dati relativi alla fatturazione elettronica. Sono poi al vaglio soluzioni che consentirebbero un notevole accorciamento dei tempi di esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle quali già in fase di sperimentazione. L'Agenzia delle entrate ha già predisposto un dettagliato piano delle attività da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di compliance inviate ai contribuenti. iii) <u>Definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da</u></p>

Obiettivi del I semestre 2022

Misura	Descrizione	Avanzamento
	<p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di riduzione dell'evasione fiscale, in particolare, attraverso la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata; la riduzione dell'incidenza dei falsi positivi e l'aumento del numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; l'introduzione di nuove sanzioni amministrative in caso di rifiuto ad accettare pagamenti elettronici; il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e della predisposizione di infrastrutture digitali.</i></p>	<p><u>parte dei fornitori privati</u>: con la legge n. 233/2021 di conversione in legge del decreto-legge 152/2021 (cd DL PNRR) si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione oggetto del rifiuto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta.</p> <p>iv) <u>Completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati: sono allo studio le modalità migliori per la pseudoanonimizzazione</u>, volta a tutelare la privacy per consentire l'analisi dei dati generati attraverso l'interoperabilità delle fonti informative.</p> <p>v) <u>Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione: sono in corso di valutazione alcune ipotesi di interventi normativi</u>, come evidenziato nella Relazione di dicembre 2021. Si tratta, in particolare, di proposte in materia di incentivi ai consumatori, di ipotesi di intervento in materia di analisi del rischio e azioni di contrasto, e di ulteriori possibili interventi, alcuni dei quali andrebbero sottoposti al Garante della privacy.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-104 (Milestone) 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) l'adozione e l'esame del Documento di Economia e Finanza 2022 al fine di valutare gli obiettivi di risparmio annuale per le amministrazioni statali centrali.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in corso l'analisi per l'individuazione degli obiettivi di spesa, anche in termini di limiti della stessa, che dovranno essere inclusi nel DEF. Tali obiettivi di spesa saranno definiti con DPCM entro il 31 maggio.</p> <p>Entro dicembre, la Ragioneria elaborerà una relazione sui risultati di spesa conseguiti e definirà le linee guida per indirizzare l'attuazione di piani di risparmio per tutte le Amministrazioni pubbliche. A tale riguardo, sono in corso attività di analisi sui metodi di valutazione adottati dai Ministeri nella revisione della spesa, anche all'interno del progetto realizzato con l'OCSE "Policy Evaluation to improve the efficiency of public spending" con il finanziamento della Commissione europea nel quadro del Technical Support Instrument della DG Reform. I risultati di questa ricognizione contribuiranno a orientare la definizione delle linee guida.</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI


Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-27 (Milestone) 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico</p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p>OBIETTIVO: semplificare e rendere più efficace la normativa del PNRR per gli interventi del settore idrico e fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della semplificazione normativa del settore idrico mediante, in particolare, l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico, la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati e il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Con il DL 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) è stato introdotto un nuovo quadro normativo in tema di infrastrutture idriche primarie.</p>
<p>M5C2-19 (Milestone) 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare</p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p>OBIETTIVO: realizzare nuovi alloggi pubblici, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno nella riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, nella rigenerazione di spazi di proprietà pubblici e privati, nel miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, sfruttando anche nuovi modelli di gestione partecipativi.</p> <p>MILESTONE: <u>Firma delle convenzioni da parte di almeno 15 Regioni e province autonome</u> (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori).</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la stipula delle Convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti e relativo link per l'accesso via web; ii) l'esame dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo volto a riqualificare l'edilizia residenziale pubblica attraverso, in particolare, la costruzione di nuove strutture di edilizia residenziale, la rifunzionalizzazione di aree, spazi, pubblici e privati nonché migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Con i decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre 2021 e n. 804 del 20 gennaio 2021 sono stati rispettivamente individuati gli elenchi delle proposte "Pilota" e delle proposte "ordinarie" ammesse a finanziamento. Inoltre, è stato approvato lo Schema di Convenzione da stipulare con gli Enti beneficiari, che verranno sottoscritti entro il mese corrente, nonché lo schema di convenzione dell'Ente beneficiario con gli eventuali soggetti attuatori.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura	Descrizione	Avanzamento
M1C2-16 (Milestone) 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) <i>Scadenza: 30/06/2022</i>	OBIETTIVO: completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale, per contribuire in modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e colmare il divario digitale in Italia.	STATO DI ATTUAZIONE: Con il Decreto n. 44 del 24 dicembre 2021 è stata approvata la Convenzione con gli Enti Invitalia S.p.A e Infratel S.p.A. per l'attuazione dell'Investimento. In particolare: - in data 28 gennaio 2022 sono stati pubblicati i bandi relativi ai progetti "Scuola connessa" e "Sanità connessa" e individuati circa 10.000 istituti scolastici e 12.300 strutture pubbliche sanitarie in cui verranno attuati gli interventi; - in data 15 gennaio 2022 è stato pubblicato bando per la realizzazione del progetto "Piano Italia a 1giga"; - in data 14 febbraio è stato ripubblicato il bando per "Isole Minori"; - entro fine marzo 2022 saranno pubblicati i bandi relativi alle reti 5G.
	MILESTONE: <u>Aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei progetti "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa" e "Collegamento Isole minori".</u>	
	MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione degli appalti; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-11 (Milestone)</p> <p>4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p>OBIETTIVO: finanziare i progetti di riqualificazione urbana, di almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per contrastare fenomeni di degrado sociale, migliorare il decoro urbano, anche grazie all'ampliamento dei servizi volti alla socialità, alla mobilità sostenibile nonché alla promozione delle attività culturali e sportive negli spazi recuperati.</p> <p>MILESTONE: <u>Assegnazione delle risorse ai progetti di rigenerazione urbana presentati da almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni; ii) l'esame dei progetti che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di riqualificazione urbana attraverso l'ampliamento dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione delle attività culturali e sportive nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Pubblicato in G.U il Decreto del 30 dicembre 2021, del Ministero dell'Interno, di concerto con MEF e MIMS, che assegna 3,4 miliardi di euro ai progetti presentati da 483 Comuni (per un totale di 1.784 opere ammesse al finanziamento) per interventi di rigenerazione urbana (✓).</p> <p>Unitamente al Decreto è stata allegata la lista puntuale di tutti gli interventi con il dettaglio delle specifiche tecniche, quali codici CUP, piani di costo, superficie rigenerata, tipologia di intervento. (✓).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C1-3 (Milestone) Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti con l'obiettivo sia di migliorare la formazione dei docenti, iniziale e lungo tutta la carriera, che di garantire la regolare copertura delle cattedre, migliorando così la qualità del sistema educativo italiano.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della riforma della carriera degli insegnanti</u> che preveda, oltre al miglioramento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione in G.U. della Legge; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma in particolare il nuovo modello di reclutamento dei docenti per una migliore qualità di insegnamento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: L'art. 59 del D.L. n.73 del 2021 (convertito con legge n. 106/2021) reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022. Per quanto riguarda, invece, la formazione iniziale e continua dei docenti il provvedimento è stato già definito ed è stato collegato con la Riforma 2.2. Il provvedimento sarà emanato in un prossimo decreto-legge.</p>
M4C1-4 (Milestone) 3.2 - Scuola 4.0 -scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: accelerare la transizione digitale delle scuole italiane trasformando gli spazi scolastici tradizionali in aule connesse, con l'introduzione di tecnologie innovative, attraverso l'implementazione del piano Scuola 4.0.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) il Decreto ministeriale di adozione del piano Scuola 4.0 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero; ii) il cronoprogramma dell'attuazione del piano Scuola 4.0 con dettaglio sulla tempistica di emanazione dei bandi pubblici, dei decreti di aggiudicazione e di tutte le informative tecniche per la realizzazione delle milestone.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in fase di predisposizione il decreto del Ministro dell'istruzione per l'adozione del Piano "Scuola 4.0".</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-9 (Milestone) 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta</p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p>OBBIETTIVO: aiutare le persone senza dimora ad accedere ad alloggi temporanei (cd “housing first”) in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi essenziali (cd “Stazioni di posta”) quali quelli sanitari, di mediazione culturale, per l’orientamento professionale, sia per contrastare la povertà che per favorire l'autonomia e l’integrazione sociale.</p> <p>MILESTONE: 1) <u>Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo con i requisiti per i progetti</u> presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare a finalità sociali. 2) <u>Pubblicazione dell'invito</u> rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno finanziate dal PNRR.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione del Piano operativo; ii) l'esame del Piano operativo che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di sostenere l'inclusione sociale delle persone emarginate mediante l'assegnazione di alloggi temporanei e l'offerta di servizi sanitari, ristorazione, postale, consulenza giuridica e distribuzione di beni.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE La milestone è stata dichiarata conseguita dall'Amministrazione attraverso l’emanazione del DD n. 450 del 9 dicembre 2021 (in seguito modificato con DD n. 1 del 28 gennaio 2022), con cui si approva il Piano Operativo relativo agli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della M5C2. In data 16.02.2022 è stato pubblicato l'Avviso non competitivo avente ad oggetto tutte e tre gli investimenti riferiti alla M5C2. È stato inoltre predisposto il relativo sistema informativo per la presentazione dei progetti. Sono state avviate le attività propedeutiche alla formazione delle commissioni di valutazione. Si stima di ricevere un numero di progetti che oscilla da 1800 a 2500 da parte dei 600 ambiti territoriali. Si prevede di chiudere la valutazione e procedere alla stipula delle convenzioni con le ATS entro il mese di giugno 2022.</p>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-15 (Milestone)</p> <p>5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura</p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p>OBIETTIVO: fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo contrastando la nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari.</p> <p>MILESTONE: 1) <u>Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi</u> approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"; 2) <u>Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali</u> presentati da Comuni e Città Metropolitane.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dei Decreti che definiscono la mappatura degli insediamenti abusivi e di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di contrasto agli insediamenti abusivi nel settore agricolo mediante la creazione e il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Anci ha presentato al Ministero la mappatura degli insediamenti irregolari dei braccianti agricoli. E attualmente in corso l'elaborazione dei criteri di riparto delle risorse alle Regioni ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse. Il primo marzo sarà, inoltre, convocata la riunione del Tavolo del Caporalato, cui farà seguito l'avvio dell'iter di adozione del medesimo decreto entro il termine previsto. L'Amministrazione segnala che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM sugli insediamenti non è assicurata entro marzo come da target.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
MIC1-56 (Milestone) 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione Scadenza: 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: rafforzare il legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici tramite l'introduzione di nuovi meccanismi di reclutamento digitalizzato, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e riformare la mobilità orizzontale e verticale del personale.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi atto attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della Riforma.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: La Riforma è stata in parte attuata con il DL 80/2021 e con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del pubblico impiego. Sono in chiusura anche i contratti della sanità e delle funzioni locali. Entro giugno saranno emanate delle linee guida di carattere metodologico per consentire la piena attuazione delle previsioni del DL 80 da parte di tutte le Amministrazioni centrali e territoriali.</p>

MINISTERO DELLA SALUTE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C1-1 (Milestone) Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale mediante la definizione di standard strutturali, tecnologici e organizzativi e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health").</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del decreto ministeriale per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l'istituzione di un sistema di un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le Regioni.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Il Ministero in collaborazione con le Regioni ha effettuato un lavoro di istruttoria e preparazione al fine di garantire l'emanazione e l'entrata in vigore della riforma. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle Regioni e coordinato da Agenas. Quest'ultimo ha trasmesso al Ministero della Salute la relazione tecnica illustrante una prima proposta di schema di riforma dell'assistenza territoriale. Tale proposta è in corso di approfondimento da parte delle competenti direzioni del Ministero per la successiva trasmissione in sede di Conferenza Stato Regioni per l'acquisizione dell'intesa.</p>
<p>M6C1-2 (Milestone) 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: potenziare l'assistenza sanitaria sul territorio attraverso la realizzazione di almeno 1350 Case della Comunità, ovvero luoghi fisici di prossimità e facile individuazione ove erogare interventi sanitari e di integrazione sociale.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della comunità.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisirne l'intesa.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M6C1-4 (Milestone) 1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina Scadenza 30/06/2022	OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all'attivazione di 600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.	STATO DI ATTUAZIONE: È stato costituito un apposito sottogruppo nell'ambito del tavolo di lavoro sulla Telemedicina per la definizione delle Linee guida dell'assistenza domiciliare , che saranno trasmesse in Conferenza Stato Regioni entro il mese di febbraio 2022.
	MILESTONE: <u>Approvazione delle linee guida</u> contenenti il modello digitale per l'attuazione e il potenziamento dell'assistenza domiciliare.	
	MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) adozione delle linee guida approvate, con relativo link per l'accesso via web; ii) l'esame delle linee guida che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di potenziare l'assistenza domiciliare attraverso, in particolare, lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica.</i>	
M6C1-5 (Milestone) 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina Scadenza 30/06/2022	OBIETTIVO: migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all'attivazione di 600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.	STATO DI ATTUAZIONE: Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Stato-Regioni , al fine di acquisirne l'intesa.
	MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.</u>	
	MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
M6C1-10 (Milestone) 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Scadenza 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: potenziare l'assistenza sanitaria personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia di strutture sanitarie destinate a pazienti con patologie lievi o recidive croniche.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di acquisirne l'intesa.</p>
M6C2-5 (Milestone) 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Scadenza 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: adottare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per potenziare e rinnovare il patrimonio tecnologico e digitale delle strutture sanitarie pubbliche, nonché rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute del Contratto istituzionale di sviluppo.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Sta-to-Regioni, al fine di acquisirne l'intesa.</p>

SEGRETARIATO GENERALE

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-70 (Milestone) 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni</p> <p>Scadenza: 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: Semplificare le procedure di appalto nella fase di affidamento, pianificazione, programmazione e progettazione, nonché di digitalizzare le procedure delle centrali di committenza e definire criteri di interoperabilità.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici</u> (D.Lgs. n.50/2016).</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U dell'entrata in vigore della legge; ii) l'evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Il disegno di legge delega (A.S. 2330) di riforma del codice dei contratti pubblici è attualmente in discussione presso l'Ottava Commissione del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni).</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-38 (Milestone)</p> <p>5.1 - Rinnovabili e batterie</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: potenziare il settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e batterie) tramite la creazione di una Giga- Factory.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti</u> per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione del decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per potenziare il settore delle energie rinnovabile.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: In data 27 gennaio 2022 è stato firmato il Decreto Ministeriale che individua gli obiettivi e le modalità di attuazione dell'investimento rinnovabili e batterie. In data 2 febbraio 2022 è stato inviato il decreto presso la Corte dei Conti per la registrazione. L'attuazione dei progetti avverrà tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. È prevista l'apertura di appositi sportelli agevolativi le cui indicazioni attuative saranno definite con uno o più decreti direttoriali.</p>
<p>M2C2-42 (Milestone)</p> <p>5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: definire la strategia di investimento del Green Transition Fund per il finanziamento di start-up attive nell'ambito della transizione verde.</p> <p>MILESTONE: <u>Firma dell'accordo finanziario</u> che stabilisce le regole di gestione del fondo.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione dell'accordo finanziario; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per la definizione della strategia di investimento del fondo.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È alla firma del Ministero dello Sviluppo Economico il DM che definisce la politica di investimento del fondo GTF, propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo finanziario tra MISE e CDP.</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Misura	Descrizione	Avanzamento
M1C2-28 (Milestone) 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive Scadenza 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: definizione delle regole di erogazione del sostegno finanziario alle imprese attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti che possano sviluppare le filiere industriali strategiche nel campo della tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile e delle attività turistiche.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella GU del Decreto Ministeriale; ii) la copia della politica di investimento dei Contratti di Sviluppo; e dell'accordo finanziario sottoscritto con l'intermediario finanziario.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato firmato il 13 gennaio 2022 il decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo. Il decreto, in fase di pubblicazione nella GU, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2022.</p>
M4C2-11 (Milestone) 2.1 – IPCEI Scadenza 30/06/2022	<p>OBIETTIVO: integrare l'attuale fondo per il finanziamento degli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e produzione industriale al fine di favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) copia dell'atto giuridico ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per l'accesso dei potenziali beneficiari ai finanziamenti.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in corso la valutazione dei singoli progetti da parte della Commissione europea e si stima che la data di notifica possa ricadere nel primo trimestre 2022.</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C2-20 (Milestone) 3.2 - Finanziamento di start-up</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: integrare le risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti, al fine di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di EUR sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale.</p> <p>MILESTONE: <u>Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce il rifinanziamento del Fondo.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione della Politica di Investimento adottata e della Decisione del Consiglio dei Ministri (o di altre autorità pubbliche); l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate della strategia di investimento del fondo.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in firma presso il MISE il DM che definisce la politica di investimento del fondo. Il decreto è propedeutico alla firma dell'accordo finanziario tra MISE e CDP.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-5 (Milestone) 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali</p> <p>Scadenza 31/03/ 2022</p>	<p>OBIETTIVO: modernizzare la gestione dei 24 parchi nazionali e delle 31 aree marine protette, in modo da semplificarne l'amministrazione, creare servizi e condizioni per un'economia basata sul capitale verde, nonché monitorare le minacce all'ambiente e garantire al massimo lo stato di conservazione degli habitat e delle specie autoctone.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto che deve prevedere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali</u> per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto Ministeriale sul sito del Ministero; ii) lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in corso di elaborazione il decreto ministeriale per la semplificazione amministrativa. Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi digitali e il monitoraggio degli habitat è in corso la verifica sulla possibilità di stipulare accordi con specifiche società a partecipazione pubblica.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-1 (Milestone) Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: adottare una nuova strategia nazionale per l'economia circolare, che miri a creare un nuovo sistema sostenibile anche grazie al tracciamento dei rifiuti.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione della strategia nazionale nel sito internet istituzionale; ii) l'adozione del decreto che dovrà includere alcune misure volte a istituire un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, prevedere incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio, revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti, creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE e sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Si è conclusa la consultazione pubblica sulla Strategia nazionale per l'economia circolare ed è in corso la stesura del documento di sintesi.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-2 (Milestone) Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: supporto tecnico alle autorità locali per velocizzare le procedure di autorizzazione alla gestione dei rifiuti e delle gare d'appalto per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.</p> <p>MILESTONE: 1) <u>Approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione</u> per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione dell'accordo approvato sul sito del ministero; ii) conferma dell'avvenuta adozione del piano d'azione da parte dell'autorità competente; iii) il supporto tecnico agli enti locali attraverso società interne. Tale supporto deve riguardare alcuni aspetti come l'assistenza tecnica per l'attuazione della normativa ambientale, il sostegno allo sviluppo di progetti inerenti alla gestione dei rifiuti e supporto per le procedure di gara.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in corso la ricognizione dei fabbisogni da parte delle amministrazioni territoriali ai fini dell'approvazione entro il mese di giugno dell'accordo per lo sviluppo del Piano di Azione di Capacity Building.</p>
<p>M2C1-11 (Milestone) 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: aumentare il livello di consapevolezza tra i cittadini, e soprattutto tra le nuove generazioni, sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze attraverso la realizzazione di una specifica piattaforma web, accessibile a tutti, quale archivio completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali.</p> <p>MILESTONE: 1) <u>Lancio da parte del Ministero della Transizione Ecologica della piattaforma web.</u> 2) <u>Stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'avvio pubblico della piattaforma web e la firma del contratto da parte dei "produttori di contenuti"; ii) l'inserimento del link alla piattaforma web; iii) la realizzazione e la messa a disposizione sulla piattaforma web di almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati relativi alla transizione ambientale.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stata avviata l'istruttoria per l'individuazione della piattaforma web ed è in fase di redazione il bando.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-18 (Milestone) 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVI: migliorare le conoscenze relative alle tecnologie legate all'idrogeno per la fase di produzione, stoccaggio e distribuzione, per aumentare la competitività e diminuire progressivamente i costi.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione della graduatoria relativa ai progetti ammessi al contributo; ii) l'aggiudicazione dei contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno e il sostegno alla produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato firmato il Decreto ministeriale del piano di Ricerca & Sviluppo ed è attualmente all'esame della Corte dei Conti prima della pubblicazione. Entro il mese di febbraio il MITE firmerà un accordo di programma con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno. Mentre, sono in corso le redazioni di due Bandi di gara per ricerca e sviluppo sull'idrogeno per un importo pari a 20 milioni di euro destinati ad enti di ricerca e università, e di 30 milioni destinati a soggetti privati.</p>
<p>M2C2-21 (Milestone) Riforma 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: stimolare la produzione e il consumo dell'idrogeno, attraverso l'introduzione di incentivi fiscali per la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, di specifiche misure per il consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti nonché mediante la revisione della tassazione dei prodotti energetici.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U. degli atti di natura primaria e secondaria; ii) il sostenimento unicamente di attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in corso un approfondimento da parte del MITE per verificare la concreta necessità di incentivi fiscali per la produzione e utilizzo di idrogeno, tenuto conto che il consumo è già defiscalizzato. Pertanto, la verifica va fatta relativamente alla produzione di idrogeno. In caso affermativo andrà varata una norma che preveda incentivi, in accordo con il MEF, anche per il reperimento della relativa copertura finanziaria.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C3-4 (Milestone)</p> <p>Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della Legge per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U della Legge; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi della milestone tra cui il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici, il rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile, l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: La norma di semplificazione è attualmente in vigore, mentre è in fase di pubblicazione la Riforma PREPAC.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-1 (Milestone)</p> <p>Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi contro il dissesto idrogeologico</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: superare i problemi di frammentazione amministrativa, di scarso utilizzo delle risorse e di inefficacia delle misure adottate in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attraverso l'adozione di un nuovo quadro giuridico che semplifichi e acceleri le procedure di attuazione degli interventi in questo ambito, e attribuendo maggiori competenze ai commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico oltre che rafforzando le strutture tecniche a loro sostegno.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici.</u></p> <hr/> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale e del Decreto-legge; ii) la semplificazione del quadro giuridico il quale dovrà privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con il principio "non arrecare un danno significativo", accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti, rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo e creare banche dati comuni in materia di dissesto.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Per il conseguimento della milestone sono stati adottati solo i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", pubblicato in G.U. n. 272 del 15-11-2021"; - D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181); - D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (21G00166) (GU Serie Generale n.265 del 06-11-2021), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310). <p>Per il conseguimento della milestone è necessaria l'adozione di un Piano per rafforzare la capacità delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-4 (Milestone) Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema irriguo, attraverso l'adozione di un nuovo quadro giuridico che introduca incentivi per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, e istituisca un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua.</p> <p>MILESTONE: Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del nuovo quadro giuridico che regolamenti il sistema irriguo.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale; ii) l'entrata in vigore del quadro giuridico il quale dovrà istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita dell'acqua, richiedere una valutazione d'impatto per valutare l'impatto su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati e dovrà evitare l'espansione del sistema irriguo esistente.</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: La Riforma è stata conseguita con l'art. 16 del DL 152/2021, convertito in Legge 233/2021.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-13 (Milestone) Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli più alti di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, limitando al minimo il residuo finale ed istituendo un sistema di monitoraggio che eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale; ii) l'esame del Programma che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo mediante, l'adozione della rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti e l'istituzione di un monitoraggio adeguato all'attuazione del programma.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato rilasciato il parere VAS che dovrà essere integrato nella nuova versione del Rapporto preliminare.</p>
Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-52 (Milestone) 5.2 – Idrogeno</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sviluppare il mercato dell'idrogeno realizzando in Italia un grande impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le molecole dell'acqua separando l'idrogeno dall'ossigeno.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'appalto per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica della pubblicazione degli appalti pubblici; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Si sono svolte interlocuzioni e riunioni con il Ministero dello Sviluppo Economico sulle possibili convergenze/sovrapposizioni con gli IPCEI. Alla luce di tali interlocuzioni, è stato definito il disegno della misura, i possibili soggetti beneficiari, il soggetto attuatore, lo strumento da utilizzare. Si prospetta la predisposizione della manifestazione di interesse e l'avvio dell'iter operativo utilizzando i "contratti di sviluppo.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-35 (Milestone) 4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici</p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma e per i percorsi nazionali meno noti, incrementando anche l'uso delle tecnologie digitali.</p> <p>MILESTONE: Firma degli Accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni attuatrici, comprensivi della lista dei singoli progetti, quali, 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione degli Accordi firmati con le Amministrazioni attuatrici; ii) l'esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di aumentare il numero di siti turistici accessibili e creare alternative turistiche e culturali, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È in corso la stesura degli Accordi da sottoscrivere con le Amministrazioni attuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) e l'individuazione puntuale di tutti gli interventi progettuali.</p>


MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C2-4 (Milestone) Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità <i>Scadenza 30/06/2022</i>	<p>OBIETTIVO: sostenere il settore della ricerca tramite un approccio più sistemico alle attività di ricerca e sviluppo, facilitare la mobilità di personale tra centri di ricerca e imprese e semplificare la gestione dei fondi.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&S, sulla gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in GU dei Decreti Ministeriali; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma in particolare il sostegno al settore della ricerca e alla mobilità del personale.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Con DM n.1233 del 10 novembre 2021 è stata istituita la cabina di regia MUR-MISE e con DM n. 1314 del 14 dicembre 2021 sono state adottate le misure di semplificazione per la gestione dei fondi di ricerca. Entro il mese di marzo 2022 sarà predisposto il decreto per la mobilità di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende.</p>
M4C2-17 (Milestone) 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione <i>Scadenza 30/06/2022</i>	<p>OBIETTIVO: finanziare, attraverso il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o nuovi) di rilevanza pan-europea e di innovazione per sostenere l'osmosi tra le strutture di ricerca&innovazione e il settore industriale.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione dei progetti inerenti al sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati nel rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH) e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti previsti della milestone.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Nel mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la selezione dei progetti e l'aggiudicazione dei contratti di finanziamento. Gli avvisi pubblicati risultano essere: i) Infrastrutture di Ricerca (DD n. 3264 del 28 dicembre 2021), ii) Infrastrutture Tecnologiche e di Innovazione (DD n. 3265 del 28 dicembre 2021). Il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), già individuato, procederà alla selezione delle proposte progettuali entro il mese di giugno 2022.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C2-18 (Milestone) 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S" Scadenza 30/06/2022	OBIETTIVO: finanziare entro il 2026, attraverso apposite procedure competitive, 12 “campioni territoriali di R&S”, di cui 5 nel Mezzogiorno, finalizzati a realizzare attività formative innovative per ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato e competenze fornite dalle università, promuovendo al contempo la creazione di start-up e iniziative sostenibilità sociale a livello locale.	STATO DI ATTUAZIONE: A dicembre 2021 è stato emanato l'avviso pubblico per la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali”. Attraverso questo bando il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Le domande di finanziamento potranno essere presentate nella seguente finestra dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2022. È stato altresì già attivato il CNVR per l'individuazione degli esperti che valuteranno i progetti nell'ambito di apposite commissioni di valutazione. L'affidamento definitivo degli incarichi potrà essere finalizzato solo alla chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande.
	MILESTONE: <u>Approvazione dei progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.</u>	
	MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica dell'aggiudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone.</i>	
M4C2-19 (Milestone) 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies Scadenza 30/06/2022	OBIETTIVO: finanziare almeno 5 centri di ricerca nazionali, che in collaborazione con Università e imprese, siano in grado di raggiungere alti livelli di capacità di ricerca e innovazione.	STATO DI ATTUAZIONE: A dicembre 2021 è stato emanato il bando per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, i cui termini si sono chiusi a metà febbraio 2022. Inoltre, è stato attivato il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) incaricato della valutazione delle domande pervenute.
	MILESTONE: <u>Approvazione dei progetti di ricerca</u> nel campo dell'economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell'investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del budget dell'investimento).	
	MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione dei contratti; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone.</i>	



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Allegato IV Schede obiettivi quantitativi e qualitativi a
dicembre 2022*

Aggiornato al 23 febbraio 2022



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

INDICE

SEZIONE 1 – <i>Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022</i>	4
SEZIONE 2 – <i>Analisi degli obiettivi per Amministrazione</i>	16
<i>Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie</i>	19
<i>Ministero dell’Economia e delle Finanze</i>	20
<i>Ministero della Giustizia</i>	22
<i>Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i>	24
<i>Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale</i>	28
<i>Ministero dell’Interno</i>	35
<i>Ministero dell’Istruzione</i>	36
<i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>	37
<i>Dipartimento Pari Opportunità</i>	39
<i>Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali</i>	40
<i>Ministro per la Pubblica Amministrazione</i>	41
<i>Ministero della Salute</i>	43
<i>Segretariato Generale</i>	44
<i>Ministero della Transizione Ecologica</i>	47
<i>Ministero del Turismo</i>	53
<i>Ministero dell’Università e della Ricerca</i>	54



SEZIONE 1 – *Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022*

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-20	MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities	3
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-102	MILESTONE: Adozione di una relazione che illustri l'efficacia delle pratiche utilizzate dalle Amministrazioni selezionate, per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio e contenga delle linee guida indirizzate a tutte le Amministrazioni per l'attuazione dei suddetti piani di risparmio	4
	M1C1-105	TARGET: Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie	4
	M1C1-106	TARGET: Riduzione di almeno il 5 % rispetto al 2019 (valore target 132.825), del numero di lettere di conformità che rappresentano falsi positivi	4
	M1C1-107	TARGET: Aumento del 15 % rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) il gettito fiscale generato dalle lettere di conformità	4
Ministero della Giustizia	M1C1-34	TARGET: Conclusione delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribunali civili e penali	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M1C1-35	MILESTONE: Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado al fine di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione	4
	M1C1-36	MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli atti delegati (anche di natura primaria) per la riforma del processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza	4
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-1	MILESTONE: Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano	4
	M3C2-2	MILESTONE: Adozione del nuovo Regolamento per la definizione delle condizioni quadro per l'aggiudicazione delle portuali	4
	M3C2-4	MILESTONE: Entrata in vigore degli atti normativi primari e secondari per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing riducendo ad un massimo di 12 mesi la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio	4
	M3C1-3	MILESTONE: Aggiudicazione dell'appalto (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M3C1-12	MILESTONE: Aggiudicazione degli appalti per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni	4
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-3	MILESTONE: Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di buon funzionamento di quattro data center, al fine di avviare il processo di migrazione dei dati e delle applicazioni delle Pubbliche amministrazioni interessate	4
	M1C1-4	MILESTONE: Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.	4
	M1C1-123	TARGET: INPS - Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale dell'INPS (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza.	4
	M1C1-124	TARGET: INPS - Miglioramento delle competenze di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo dell'iter.	4
	M1C1-6	MILESTONE: Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale tramite l'istituzione di un Centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, di una Rete di squadre di pronto intervento informatico, di un HyperSOC nazionale e l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi degli incidenti di cybersecurity	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M1C1-7	MILESTONE: Individuazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori, i centri di screening e certificazione, identificazione dei profili degli esperti da assumere, definizione dei processi e delle procedure per la supervisione da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity dei laboratori e attivazione di un laboratorio.	4
	M1C1-8	MILESTONE: Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di audit sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS)	4
	M1C1-9	TARGET: Realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS), come ad esempio l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e delle capacità interne di monitoraggio e controllo nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile)	4
	M1C1-10	MILESTONE: Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale anche mediante conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo	4
	M1C1-5	MILESTONE: Conversione in legge del decreto-legge di istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM di adozione del Regolamento interno dell'Agenzia	4
Ministero dell'Interno	M5C2-17	MILESTONE: Approvazione della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI sui Piani urbani integrati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	3

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M5C2-13	MILESTONE: Adozione del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane nei seguenti ambiti di intervento: 1) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche, 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 3) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane	4
Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-5	MILESTONE: Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici. Le riforme dovranno assicurare il raggiungimento di alcuni obiettivi chiave quali, l'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti), la riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria, il rafforzamento del sistema degli ITS, lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze STEM dall'asilo nido alla scuola di secondo grado, in particolare per le donne.	4
	M4C1-6	MILESTONE: Entrata in vigore della Legge e dei relativi provvedimenti normativi secondari finalizzati alla riforma della scuola in materia di formazione del personale scolastico.	4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-6	TARGET: Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di al-meno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023, quali il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego, l'acquisto di nuove sedi, la formazione professionale del personale, l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali, la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione.	4
	M5C1-8	MILESTONE: Adozione del piano nazionale e della roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M5C2-7	TARGET: Realizzazione di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, inclusa la formazione sulle competenze digitali da parte di almeno 500 distretti sociali.	4
	M5C1-2	MILESTONE: Adozione dei Piani di attuazione Regionale del Programma Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL)	4
PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-12	MILESTONE: Avvio del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.	4
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-3	MILESTONE: Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati nell'ambito del regime di incentivi alla logistica	4
	M2C1-4	TARGET: Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie dell'investimento (pari a 450 milioni) ai progetti beneficiari.	4
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-57	MILESTONE: Entrata in vigore della Legge, nonché di tutti i provvedimenti normativi di natura secondaria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative finalizzata all'attuazione dell'RRF, inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero della Salute (MS)	M6C2-1	MILESTONE: Entrata in vigore del decreto legislativo finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)	4
	M6C2-7	MILESTONE: Aggiudicazione di (tutte le) procedure di gara (nell'ambito di accordi quadro Consip) e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II)	4
PCM - Segretariato generale	M1C2-6	MILESTONE: Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021	4
	M1C2-7	MILESTONE: Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) in materia di energia al fine di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023 e adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica.	4
	M1C2-8	MILESTONE: Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021	4
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-1	MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne per la realizzazione di interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-18	MILESTONE: Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nei settori di gestione integrata del patrimonio agro-forestale, idrico, la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, sviluppo di un turismo sostenibile, efficienza energetica	3
	M2C4-2	MILESTONE: Entrata in vigore della normativa in materia di servizi idrici integrati finalizzata alla riduzione dei diversi gestori idrici, all'istituzione di meccanismi incentivanti per l'aggregazione degli stessi e per l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e all'introduzione di un sistema di prezzi regolamentati e di sanzioni per l'uso delle risorse idriche	3
	M1C3-6	MILESTONE: Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici	4
	M2C2-8	MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete e per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.	4
	M2C2-12	MILESTONE: Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico, al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme.	4
	M2C3-9	MILESTONE: Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C4-19	TARGET: Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")	4
	M2C4-24	MILESTONE: Adozione del Piano d'azione per la bonifica dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome con l'elenco specifico degli interventi da effettuare in ogni sito orfano al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.	4
	M3C2-8	TARGET: Aggiudicazione dei progetti presentati dalle nove autorità del sistema portuale nell'ambito del programma Green Ports rispondendo allo scopo di ridurre nei porti e nelle città portuali le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili.	4
Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-30	TARGET: Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.	4
	M1C3-31	TARGET: Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00 in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021	4
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-1	TARGET: Concessione di almeno 300 assegni di ricerca per progetti presentati da giovani ricercatori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.	4

Quadro di sintesi degli obiettivi al 31 dicembre 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M4C1-28	TARGET: Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti	4
	M4C1-29	MILESTONE: Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti al fine di incrementare il numero di alloggi	4

SEZIONE 2 – *Analisi degli obiettivi per Amministrazione*



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-20 (Milestone) 3.2 - Green communities</p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente delle comunità locali nei territori rurali e di montagna (Green communities), supportando il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle “Green communities”.</u></p> <hr/> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della notifica di aggiudicazione dei contratti, l'esame dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le Green communities selezionate siano territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Sono in corso di selezione tramite decreto del Ministro le tre “Green communities” pilota previste dal progetto, successivamente verranno definite le specifiche tecniche relative alla selezione di ulteriori comunità. L'avviso selettivo di proposte progettuali sarà pubblicato entro il mese di giugno.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-102 (Milestone)</p> <p>1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame della Relazione adottata, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in collaborazione con Amministrazioni selezionate, al fine di valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio intraprese.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>È in corso l'analisi delle pratiche valutative adottate dai Ministeri ai fini di revisione della spesa, anche all'interno del progetto OCSE per la <i>RGS Policy evaluation to improve the efficiency of public spending.</i></p> <p>In attuazione del DL 152/2021, relativamente al rafforzamento del Ministero, è in corso di definizione la composizione del Comitato scientifico e la procedura per le assunzioni previste.</p>
<p>M1C1-105 (Target)</p> <p>1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: promuovere una stabile e coerente politica di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso l'aumento del numero di lettere di conformità ai contribuenti, ovvero di inviti a rivedere le proprie dichiarazioni.</p> <p>TARGET: <u>Aumento del 20% rispetto al 2019 (valore target 2.581.090) del numero di lettere di conformità ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame della Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>È stato predisposto un dettagliato piano delle attività con evidenza dei criteri di rischio che saranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad individuare gli errori e le omissioni da comunicare ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è già stata condivisa con il partner tecnologico.</p> <p>Rispetto all'obiettivo complessivo di n. 2.581.090 "lettere di compliance", ad oggi sono state inviate n. 490.000 comunicazioni (18,98%).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-106 (Target) 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare la qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento spontaneo al fine di ridurre l'incidenza di falsi positivi.</p> <p>TARGET: <u>Riduzione di almeno il 5 %</u> rispetto al 2019 (valore target 132.825), <u>del numero di lettere di conformità</u> che rappresentano falsi positivi.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame del Rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi il numero di "lettere di conformità" inviate ai contribuenti e risultate come "falsi positivi"; ii) l'esame dell'elenco anonimo delle "lettere di conformità" inviate e risultate come falsi positivi.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Ogni criterio di incrocio è stato già sottoposto ad una fase preliminare di testing, finalizzata ad individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento (es. sovra-rappresentazione di singoli codici ATECO, presenza di regimi speciali di tassazione etc.). Inoltre, si sottolinea che le fasi di verifica continueranno, iterativamente, sino all'invio dei singoli "gruppi" di comunicazioni.</p>
<p>M1C1-107 (Target) 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati.</p> <p>TARGET: <u>Aumento del 15 %</u> rispetto al 2019 (valore target euro 2.449.500.000) del <u>gettito fiscale generato dalle lettere di conformità</u>.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'esame del rapporto del MEF e dell'Agenzia delle Entrate che indichi l'aumento del gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" inviate ai contribuenti; ii) l'analisi del corrispondente aumento delle entrate fiscali aggregate riportato nel bollettino mensile pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE I primi risultati saranno disponibili nella seconda settimana del mese di aprile 2022.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-34 (Target) 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: finanziare un piano straordinario di assunzioni per rafforzare l'Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria, ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti e supportare la transizione digitale del sistema giudiziario.</p> <p>TARGET: <u>Conclusioni delle procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per i tribunali civili e penali.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire una relazione sul completamento delle procedure di assunzione del personale, con evidenza separata tra le unità finanziate dal bilancio nazionale e quelle a carico del PNRR, oltre ad un elenco dei contratti di lavoro anonimizzati.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: In data 14 gennaio 2022 sono state pubblicate le 26 graduatorie distrettuali per il reclutamento di n. 8.171 unità di personale con il profilo di Adetto all'Ufficio per il processo.</p> <p>Sono risultati idonei 9.215 profili sui 8.171 posti messi a concorso. Entreranno in servizio 7.144 unità di personale determinando uno scarto del 13% sul territorio nazionale. Sono stati stipulati circa l'87% dei contratti. L'entrata in servizio del personale reclutato è prevista dal 14 febbraio 2022 per il personale in servizio presso la Corte di Cassazione e dal 21 febbraio 2022 per il personale in servizio presso gli altri Uffici giudiziari. Entro marzo 2022 sarà pubblicato il provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso per la PA di Trento.</p>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-35 (Milestone) 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: efficientare l'applicazione della legislazione tributaria e a ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della normativa di riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria e copia della legislazione secondaria, compreso qualsiasi altro attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID e l'evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone, sul sito web del Ministero della Giustizia.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato costituito un gruppo di lavoro composto da membri del Ministero della Giustizia e del MEF competente per la stesura della proposta di testo di riforma. Considerati i tempi ristretti, la riforma sarà adottata mediante provvedimento di legge in materia esecutiva.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-36 (Milestone) 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: incrementare la produttività degli uffici giudiziari, riducendo i tempi dei processi civili e penali, promuovendo la digitalizzazione e potenziando il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore di tutti gli atti delegati</u> (anche di natura primaria) per la riforma del processo civile, penale e del quadro in materia di insolvenza.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) copia della pubblicazione nella GU degli atti legislativi e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, per il conseguimento degli obiettivi descritti nel CID; ii) evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il gruppo di lavoro deputato alla redazione della proposta di decreto legislativo di riforma del processo penale. La proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri ad aprile.</p> <p>In merito alla riforma del processo civile, la proposta di decreto legislativo sarà presentata in Consiglio dei ministri entro maggio.</p> <p>La Direttiva (UE) in materia di insolvenza sarà recepita entro il mese di maggio.</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C1-12 (Milestone) 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: aggiornare i sistemi di sicurezza e di segnalazione del trasporto ferroviario, equipaggiando 3.400 km di ferrovia entro il 2026, attraverso interventi che rispondano agli standard del sistema europeo di gestione dei trasporti ferroviari (ERTMS), al fine di garantire maggiore sicurezza e interoperabilità dei treni anche con le reti europee.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione degli appalti</u> per la progettazione e realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la realizzazione del sistema ERTMS; iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l'esame del rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Nel mese di novembre 2021, RFI ha aggiudicato il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione del sistema ERTMS (700 km) per le linee Sicilia, Lazio, Abruzzo e Umbria. Sono in fase di stipula i contratti applicativi In data 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il secondo Accordo Quadro Multi-tecnologico (4.200 km) con aggiudicazione prevista entro luglio 2022. Nel secondo semestre 2022 è prevista la stipula dei relativi contratti applicativi.</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C1-3 (Milestone) 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci Scadenza:31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad Alta Velocità delle Regioni meridionali.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione dell'appalto</u> (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.</p> <hr/> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione della ferrovia ad alta velocità nelle tratte identificate, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) la notifica della lista degli operatori economici aggiudicatari; iv) l'esame del rapporto predisposto dal Comitato di valutazione in merito agli esiti della propria valutazione sui progetti presentati rispetto ai requisiti previsti dal bando di gara.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE RFI, in qualità di soggetto attuatore, sta espletando i processi autorizzativi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo che prevede l'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dell'alta velocità nelle tratte Napoli-Bari le linee Orsara-BovinoPalermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna.</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-1 (Milestone) Riforma 1.1-Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: semplificare e aggiornare la pianificazione portuale attraverso la definizione e l'adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e dei piani regolatori portuali, nonché la definizione dei collegamenti dell'ultimo miglio con i porti.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore delle modifiche legislative</u> connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica del sistema portuale italiano.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. della Legge; ii) l'esame del Decreto Legislativo n. 169 del 4/8/2016 contenente la riforma del sistema portuale italiano del 2016; iii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di aggiornamento della pianificazione portuale mediante l'adozione dei documenti di pianificazione strategica di sistema e i loro piani regolatori portuali tenendo conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE La riforma è stata attuata dall'art. 4, comma 1-septies del decreto-legge n. 121/2021, convertito in l. n. 156/2021.</p>
<p>M3C2-2 (Milestone) Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: definire un nuovo quadro normativo delle concessioni portuali, delineandone la durata, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei limiti minimi dei canoni a carico dei concessionari.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del nuovo Regolamento</u> relativo alle concessioni portuali.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dell'atto Legislativo, ovvero del Regolamento approvato; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di definizione di un nuovo quadro normativo che preveda l'aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali mediante la definizione di condizionalità sulla durata della concessione, sui poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione, sulle modalità di rinnovo, sul trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione, sui limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Il Ministero ha predisposto uno schema di regolamento relativo alle concessioni nelle aree demaniali portuali, che sarà presentato entro la fine di febbraio. Sul tema si segnala che nel d.d.l. concorrenza (A.S. 2469) è presente una norma specifica sulle concessioni delle aree demaniali portuali (art. 3)</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-4 (Milestone) Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: elettrificare le banchine per ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, semplificando la procedura di autorizzazione per la costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore degli atti normativi primari</u> per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di <i>cold ironing</i>.</p> <hr/> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dell'atto normativo primario; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di semplificare i processi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio, riducendone la durata ad un massimo di 12 mesi (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È stata presentata da ENEL e TERNA una proposta normativa che sarà valutata dal Ministero della Transizione Ecologica (soggetto competente per materia) e ARERA. Si è in attesa di ricevere tale parere da parte del Ministero della Transizione Ecologica per l'elaborazione del testo definitivo.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-3 (Milestone) 1.1 - Infrastrutture digitali</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: realizzare un Polo Strategico Nazionale (PSN), ovvero di un'infrastruttura ad alta affidabilità e con elevati standard di qualità localizzata sul territorio nazionale, destinata a ospitare i dati ed i servizi strategici di PA centrali, locali e strutture sanitarie.</p> <p>MILESTONE: <u>Completamento del trasferimento verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) dei server di tipo rack delle Pubbliche amministrazioni interessate e attestazione della conclusione delle verifiche di buon funzionamento di quattro data center.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame: i) del certificato di completamento conforme alla legislazione nazionale; ii) dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che hanno completato il trasferimento dati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN); iii) del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall'Amministrazione, che certifichi l'esito positivo del trasferimento verso il PSN e che contenga, inoltre, tutte le specifiche tecniche necessarie a realizzare l'obiettivo.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>In data 28 gennaio 2022, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato il bando per la gestione e realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) secondo il modello di partenariato pubblico privato. La procedura di aggiudicazione è stata affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza.</p> <p>La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 16 marzo 2022.</p>
<p>M1C1-4 (Milestone) 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, permettendo così agli enti di erogare, attraverso un catalogo centrale di API, servizi in modo sicuro, veloce ed efficace.</p> <p>MILESTONE: <u>Implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame del certificato di fine lavori che dimostri il completamento della Piattaforma e la sua operatività, consentendo quindi di: i) pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; ii) redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; iii) autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; iv) convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Il prototipo tecnico per la piattaforma è in fase di realizzazione.</p> <p>Si stima la conclusione per metà 2022 consentendo così l'operatività della PDND entro fine anno.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-5 (Milestone) 1.5 – Cybersecurity</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi italiani contro i rischi derivanti dalla criminalità informatica, garantendo la piena attuazione della disciplina in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 2016/1148.</p> <p>MILESTONE: <u>istituzione della nuova Agenzia per la cybersecurity nazionale.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in G.U. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale, la conversione in legge del decreto-legge che istituisce l'Agenzia per la cybersecurity nazionale nonché ulteriori atti normativi secondari (se necessari)</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE L'Agenzia per la cybersecurity nazionale è stata istituita con DL 82/2021. Sono stati inoltre pubblicati sulla G.U. il Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Regolamento del personale ed il Regolamento di contabilità.</p>
<p>MIC1-6 (Milestone) 1.5 – Cybersecurity</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rafforzare i presidi front-line, rendere più solide le capacità di valutazione e audit della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate.</p> <p>MILESTONE: <u>Definizione dell'architettura dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede l'esame del rapporto redatto da un ingegnere indipendente, incaricato dall'Amministrazione che contenga tutte le specifiche tecniche necessarie per la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni, una rete di squadre di pronto intervento informatico, un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico per analizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE La strategia di cyber sicurezza nazionale è stata predisposta. A seguito della sua formale adozione, l'Amministrazione procederà a redigere la Relazione illustrativa dell'architettura completa dei servizi nazionali di cyber sicurezza.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-7 (Milestone) 1.5 – Cybersecurity</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.</p> <p>MILESTONE: <u>Avvio e attivazione dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity</u>, che devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la produzione è di: i) l'esame del rapporto della National Cybersecurity Agency (ACN) che attesti l'avvio della rete di laboratori di screening e certificazione della cybersecurity; ii) l'analisi dei luoghi in cui saranno creati i laboratori e i centri di screening e certificazione; iii) l'esame dei profili degli esperti da reclutare; iv) l'esame dei processi e delle procedure dei laboratori; v) la notifica dell'attivazione di un laboratorio; vi) l'esame della politica e della procedura per la supervisione del laboratorio da parte del Centro di Valutazione Certificazione Nazionale CVCN.</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE L'Amministrazione ha predisposto una bozza di bando per l'individuazione dei laboratori che sarà pubblicato entro fine febbraio 2022.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-8 (Milestone) 1.5 – Cybersecurity</p> <p><i>Scadenza: 31/12/2022</i></p>	<p>OBIETTIVO: proteggere la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi posti dalla criminalità informatica, come frodi, ricatti e attacchi terroristici. Sarà possibile monitorare e prevenire i rischi grazie a un sistema integrato chiamato Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza (PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza stabiliti Direttiva (UE) 2016/ 1148 (Direttiva NIS), che coprirà tutto il Paese e sarà connesso a livello internazionale con partner e aziende fornitrici della tecnologia necessaria.</p> <p>MILESTONE: <u>Istituzione nell'ambito dell'Agenzia Nazionale della cybersicurezza di un'unità interna di audit</u> sulle misure di sicurezza del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti informatici è stato completato, evidenza degli atti giuridici relativi alla nomina dell'unità di audit interna all'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica, evidenza dei processi, della logistica e delle modalità operative dell'unità di audit, evidenza dei requisiti degli strumenti informatici di supporto, evidenza del funzionamento dell'unità di audit.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE L'Amministrazione ha predisposto i bandi per l'assunzione del personale dell'unità interna di audit. I bandi saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-9 (Milestone) 1.5 – Cybersecurity</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: aggiornare i centri operativi per la sicurezza (SOC), migliorare la difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente.</p> <p>TARGET: <u>Realizzazione di almeno cinque interventi</u> per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica nell'ambito del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS).</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede di dare evidenza dei certificati di completamento rilasciati in conformità della legislazione nazionale, dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati e i documenti che attestano la realizzazione degli interventi per migliorare le strutture di sicurezza cibernetica.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Gli avvisi per l'individuazione degli interventi di rafforzamento delle strutture di sicurezza cibernetica saranno pubblicati entro fine febbraio 2022.</p>
<p>M1C1-10 (Milestone) Riforma 1.1 - Supporto alla trasformazione della PA locale</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: promuovere e sostenere la trasformazione digitale delle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio dedicato, costituito da un pool temporaneo di risorse per le competenze tecnologiche e l'istituzione di una società dedicata a Software development & operations management per supportare le amministrazioni centrali nell'aggiornamento digitale.</p> <p>MILESTONE: <u>Istituzione dell'Ufficio e del team per la Trasformazione digitale</u> anche mediante conferimento degli incarichi agli esperti e istituzione di una NewCo.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la copia della pubblicazione nella gazzetta ufficiale della legislazione primaria, secondaria, la documentazione anonima relativa alla selezione e al conferimento degli incarichi agli esperti, la copia dell'atto notarile di costituzione della società ed infine la copia di tutti gli atti legali necessari ai fini dell'operatività della società.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Sono stati selezionati i primi 40 esperti per l'Ufficio di trasformazione. In data 14/01/2022 è stata inviata al DAGL una proposta di provvedimento normativo di costituzione della NewCo.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-123 (Target) 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare l'efficienza dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la digitalizzazione dei processi, delle attività e dei servizi pubblici offerti ai cittadini.</p> <p>TARGET: <u>Messa a disposizione di ulteriori 35 servizi supplementari sul sito web istituzionale dell'INPS</u> (portale "One click by design") nei seguenti ambiti istituzionali dell'Istituto: prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli, servizi antifrode, anti-corruzione e di trasparenza.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>la verifica dell'effettivo conseguimento prevede la predisposizione del certificato di ultimazione dei lavori attestante la conclusione e l'operatività dei servizi con l'elenco dei servizi disponibili, nuovi o reingegnerizzati, sul sito istituzionale dell'INPS, specificando se siano stati realizzati da più appaltatori.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato firmato l'accordo con INPS in data 10/12/2021.</p>

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-124 (Target) 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare e rafforzare le competenze dei dipendenti dell'INPS in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).</p> <hr/> <p>TARGET: INPS - <u>Valutazione delle competenze informatiche di almeno 4.250 dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)</u>, inclusa la relativa certificazione che attesti l'esito positivo dell'iter.</p> <hr/> <p>MODALITA' DI VERIFICA: la verifica dell'effettivo conseguimento prevede si rendicontare gli attestati di formazione, il numero di dipendenti dell'INPS formati (minimo 4.250) e la descrizione del corso di formazione svolto e delle modalità di svolgimento.</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato firmato l'accordo con INPS in data 10/12/2021.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-17 (Milestone) 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI</p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p>OBIETTIVO: creare il “Fondo dei fondi” tematico destinato a sostenere interventi nelle iniziative di rigenerazione delle aree degradate delle città metropolitane per promuovere l'inclusione sociale e combattere le varie forme di vulnerabilità.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della strategia di investimento del Fondo dei fondi della BEI per i Piani urbani integrati.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione della strategia di investimento da parte del MEF e della BEI nella quale sono stabilite le indicazioni in merito alla natura degli investimenti finanziati, i beneficiari ammissibili, i criteri di eleggibilità e l'eventuale politica di reinvestimento dei potenziali rientri del Fondo anche oltre il 2026.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Sottoscritto in data 22 dicembre 2021 l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il trasferimento delle risorse al “Fondo dei fondi” tematico.</p>
<p>M5C2-13 (Milestone) 2.2: Piani Urbani Integrati- progetti generali</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rigenerare, rivitalizzare e migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando nuovi servizi per i cittadini, riqualificando l'accessibilità e le infrastrutture logistiche, allo scopo di trasformare le grandi aree urbane in smart city e realtà sostenibili.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero dei piani di investimenti per progetti di rigenerazione urbana presentate dalle Città metropolitane.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione dei Piani; ii) l'esame dei singoli Piani di investimento che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rigenerare le aree urbane metropolitane, attraverso la riqualificazione delle zone degradate, il miglioramento del decoro urbano e sociale e del profilo digitale, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Publicato in GU il Decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 che definisce i criteri per la presentazione da parte delle Città metropolitane del Piano degli investimenti per i progetti che si intendono realizzare.</p> <p>I progetti dovranno avere un valore non inferiore a 50 milioni di euro e dovranno essere presentati entro il termine preteritorio del 16.03.2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C1-5 (Milestone) 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVI: superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca attraverso la riorganizzazione del sistema di formazione del personale, delle procedure di reclutamento, del sistema di orientamento, il riordino degli istituti tecnici e professionali e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) misure volte all'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici (in termini di numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) misure volte alla riduzione del tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) disposizioni per il rafforzamento del sistema degli ITS; iv) misure per lo sviluppo delle competenze STEM (dall'asilo nido alla scuola di secondo grado), in particolare per le donne; v) scadenze per l'emanazione dei provvedimenti attuativi e di tutte le disposizioni regolamentari necessari per garantire l'attuazione della riforma.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È stato definito un apposito Gruppo di Lavoro incaricato di redigere il disegno di legge di riforma degli istituti tecnici e professionali (Riforma 1.1). Il disegno di legge di riforma degli ITS (AS 2333) è invece in corso di esame al Senato (Riforma 1.2). Con riferimento alla riorganizzazione del sistema scolastico (Riforma 1.3), la Legge di bilancio 2022 ha previsto specifiche disposizioni per la riduzione del numero alunni per classi, mentre in corso di definizione il dimensionamento della rete scolastica. Sono state infine definite le linee guida per riforma del sistema di orientamento (Riforma 1.4), le quali verranno adottate dal Ministero con apposito decreto.</p>
<p>M4C1-6 (Milestone) 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rafforzare il sistema di formazione del personale della scuola, al fine di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi e garantire sviluppo continuo, professionale e di carriera.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della legislazione primaria in materia di formazione di qualità del personale scolastico.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione in GU della legislazione primaria di riforma comprensiva di: i) disposizioni volte a costruire un sistema di formazione continua di qualità del personale della scuola; ii) misure per l'istituzione di un organismo qualificato deputato alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative in linea con le progressioni di carriera.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Il testo di legge di riforma del nuovo modello di formazione dei docenti è già stato definito dal Ministero e verrà proposto in apposito decreto-legge.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C1-2 (Milestone) Riforma 1.1 - ALMPs e formazione professionale</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare le politiche attive del mercato del lavoro attraverso: i) l'adozione dei Piani regionali per l'efficientamento dei Centri per l'impiego (CPI); ii) l'attuazione del Programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) a livello regionale, mediante il raggiungimento di almeno 3.000.000 di potenziali beneficiari.</p> <p>MILESTONE: <u>Approvazione da parte del Ministero dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani di attuazione regionali del Programma GOL ad ANPL e la successiva approvazione da parte del Ministero; ii) la predisposizione da parte del Ministero di una relazione che espliciti le modalità attraverso le quali i Piani di attuazione regionali assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi della riforma.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Le Regioni entro fine febbraio 2022 dovranno presentare i rispettivi Piani di attuazione regionali ad ANPAL, la quale provvederà alla valutazione entro i successivi 30 giorni.</p>
<p>M5C1-6 (Target) 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego (CPI)</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare l'erogazione di servizi per l'impiego e la formazione attraverso investimenti strutturali, lo sviluppo di Osservatori regionali del mercato del lavoro, l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e nazionali e la realizzazione di interventi formativi volti all'aggiornamento delle competenze dei consulenti dei lavoratori.</p> <p>TARGET: <u>Completamento, per almeno 250 CPI, delle attività rientranti nel Piano di rafforzamento del triennio 2021- 2023 (almeno 50% di quelle programmate).</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la predisposizione dei Piani di rafforzamento (PAR) dei CPI da parte delle Regioni; ii) la redazione di una relazione tecnica per ogni Regione contenente la lista dei CPI ristrutturati/rinnovati, il personale formato, il numero di osservatori regionali del mercato del lavoro locale costituiti, le attività di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione erogate, ecc.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Sono stati trasmessi ad ANPAL tutti i 19 PAR per il rafforzamento dei CPI adottati dalle Regioni. L'Agenzia ha provveduto ad approvare i PAR e a trasferire alle Regioni le risorse a valere sulla quota "progetti in essere" (annualità 2020).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M5C1-8 (Milestone) Riforma 1.2: Lavoro sommerso Scadenza: 31/12/2022	OBIETTIVO: migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori mediante l'adozione di azioni volte a prevenire e a contrastare il lavoro sommerso, rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro, informare e sensibilizzare il vasto pubblico sul tema.	STATO DI ATTUAZIONE Prevista entro la fine del corrente mese la convocazione di un tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale , a cui prenderanno parte, oltre al Ministero del Lavoro, rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
	MILESTONE: <u>Adozione da parte del Ministero di un Piano nazionale e di una roadmap attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.</u>	
	MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione da parte del Ministero di un Piano generale di lotta al lavoro sommerso e di una roadmap che comprenda specifiche misure per la raccolta dati, interventi per incentivare la trasformazione del lavoro sommerso in regolare, attività di informazione per disincentivare tale pratica, specifici interventi per superare gli insediamenti abusivi e indicazioni per l'istituzione di un sistema di governance per l'attuazione delle azioni del Piano.</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
M5C2-7 (Target) 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità Scadenza: 31/12/2022	OBIETTIVO: aumentare e a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.	STATO DI ATTUAZIONE Con Decreto n. 5 del 15.02.2022 è stato pubblicato dal MLPS l'Avviso pubblico n. 1/2022 rivolto ai circa 600 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e Comuni singoli per la presentazione delle proposte progettuali. I progetti potranno essere presentati attraverso apposita piattaforma telematica entro il 31 marzo 2022. Sono state altresì avviate le attività propedeutiche alla formazione delle commissioni di valutazione. Il Ministero stima di stipulare le convenzioni con i vincitori entro il mese di giugno 2022.
	TARGET: <u>Realizzazione di almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali.</u>	
	MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'attestazione da parte del Ministero del completamento di almeno un progetto per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità da parte di almeno 500 distretti sociali; ii) la redazione di una relazione tecnica che espliciti le modalità attraverso le quali i progetti approvati assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell'investimento.</i>	

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C1-12 (Milestone) 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare le condizioni di lavoro delle donne definendo un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate alla riduzione del gap di genere in tutte le aree maggiormente critiche.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore del Sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.</u></p> <hr/> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni, ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di disciplinare e definire il sistema di certificazione della parità di genere.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Nel mese di novembre è stata emanata la Legge 162/2021 che modifica le disposizioni in materia di certificazione della parità di genere. Sono in fase di predisposizione i decreti attuativi che disciplinano la definizione del Sistema di certificazione. È stato istituito un tavolo tecnico per la definizione dei parametri tecnici di certificazione della parità di genere. È previsto, inoltre, l'avvio di una consultazione pubblica con conseguente stipula di una convenzione con Sogei per lo sviluppo del sistema informativo. Entro la metà del 2022 sarà emanato un avviso pubblico per la selezione degli enti di certificazione.</p>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-3 (Milestone) 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: garantire un uso circolare e sostenibile delle risorse, promuovere la sostenibilità dei processi di sviluppo e di valorizzazione del prodotto lungo l'intera filiera produttiva, attraverso investimenti materiali, immateriali, nel trasporto alimentare e nella logistica.</p> <p>MILESTONE: <u>Pubblicazione da parte del MIPAAF del decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti selezionati.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU del decreto di approvazione di progetti selezionati volti a promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili nel trasporto e nella logistica del settore agroalimentare.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del MIPAAF un avviso pubblico per lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.</p> <p>Entro marzo 2022 sarà pubblicato il bando per la presentazione dei programmi di investimento.</p>
<p>M2C1-4 (Target) 2.2 - Parco agrisolare</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sostenere investimenti di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore.</p> <p>TARGET: <u>Assegnazione di almeno il 30 % delle risorse finanziarie</u> dell'investimento (pari a 450 milioni) ai progetti beneficiari per la produzione di energia rinnovabile.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e di individuazione delle strutture produttive beneficiarie del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale; ii) l'esame dei singoli progetti che dovranno includere i requisiti di ammissibilità necessari a realizzare l'obiettivo di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, promuovendo la produzione di energia rinnovabile</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Sono in corso le interlocuzioni con gli enti che forniranno supporto tecnico-scientifico al MIPAAF per l'attuazione della misura. Entro marzo 2022 sarà pubblicato l'invito a presentare i progetti per l'installazione di pannelli di energia solare sulle superfici utili degli edifici di produzione agricola e agro-industriale.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>MIC1-57 (Milestone) 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: attuare una drastica semplificazione burocratica ai fini di una più efficiente ed efficace attuazione del PNRR.</p> <hr/> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della Legge e dei tutti i provvedimenti normativi di natura secondaria, per la riforma della semplificazione delle procedure amministrative.</u></p> <hr/> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e concorrente., ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e facilitare all'attuazione degli interventi del PNRR.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: La Riforma è stata parzialmente attuata dal DL 77/2021 e dal DL 152/2021. Il DFP sta operando una ricognizione della normativa esistente per individuare le norme che hanno bisogno di un intervento secondario.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C2-1 (Milestone) Riforma 1 - Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: riorganizzazione della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di migliorare la qualità e l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale (SSN), rafforzare il rapporto tra salute e ricerca riesaminando il regime giuridico degli stessi e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore del decreto legislativo</u> finalizzato al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. della legislazione primaria di riordino della disciplina degli IRCCS pubblici e privati; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente raggiungimento agli obiettivi della milestone.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE L'approvazione della legge delega è prevista per il 30 maggio 2022. Tuttavia, il Ministero della Salute sta già lavorando sul decreto legislativo, da emanare entro il 31 dicembre 2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C2-7 (Milestone) 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria attraverso l'acquisto di nuove apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, al fine di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione di tutte le procedure di gara nell'ambito di accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II).</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'elenco della documentazione delle gare di appalto e copia dell'Accordo Quadro Consip, ii) elenco dei contratti aggiudicati comprensivo dei nominativi degli operatori economici.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È stata pubblicata la Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN.</p> <p>Sono in via di pubblicazione gli ulteriori i bandi di gara per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (ospedale classificato come livello DEA I e II).</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-6 (Milestone) 2. Leggi annuali sulla concorrenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Il disegno di legge sulla concorrenza è stato presentato al Senato nel mese di dicembre ed è stato affidato alla relativa commissione parlamentare. Allo stato attuale non sono stati presentati emendamenti. Sono in fase di definizione le audizioni.</p>
<p>M1C2-7 (Milestone) 2. Leggi annuali sulla concorrenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della Legge nonché di tutti gli strumenti attuativi</u> (anche di diritto derivato, se necessario) in materia di energia.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Il conseguimento della milestone è collegato alla realizzazione della milestone M1C2-6 che prevede l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-8 (Milestone) 2. Leggi annuali sulla concorrenza</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: esaminare la legislazione al fine di verificare, e se del caso eliminare, eventuali vincoli normativi che possano ostacolare la competitività e il funzionamento dei mercati.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi</u> (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione nella GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi altro attuativo fondamentale, compresi eventuali accordi con le regioni volti a promuovere lo sviluppo della concorrenza; ii) l'esame di un documento giustificativo ed esplicativo di tutte le azioni che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali e prevedere una corretta regolamentazione degli stessi.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: Il conseguimento della milestone è collegato alla realizzazione della milestone M1C2-6 che prevede l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021.</p>

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C3-1 (Milestone) 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: fronteggiare i problemi di disagio e fragilità sociale, intensificando l'erogazione di servizi agli anziani, ai giovani in difficoltà, servizi di natura socioassistenziale, etc., e facilitando l'accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione dei progetti ai comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti</u> per la realizzazione di interventi volti a creare nuovi servizi e infrastrutture o a migliorare quelli esistenti, attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede di fornire la copia della notifica di aggiudicazione dei contratti; l'esame dell'estratto delle specifiche tecniche dei progetti che dovranno includere i criteri di ammissibilità che garantiscano che le aree interne siano individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: È in fase di predisposizione il Decreto attuativo di ripartizione delle risorse tra i comuni delle aree interne, con meno di 3.000 abitanti. Il decreto sarà pubblicato entro febbraio 2022.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-6 (Milestone) Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali</p> <p>Scadenza:31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: supportare l'evoluzione degli operatori dell'industria culturale e creativa intervenendo sia sui processi degli appalti pubblici per gli eventi culturali in una logica di una maggiore sostenibilità ambientale, sia sulle competenze, supportando la capability building degli operatori su temi green e digitali.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore del Decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali da adottare nelle gare di appalto per eventi culturali finanziati con fondi pubblici.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali, in particolare, attraverso l'uso di materiali ecocompatibili; il riutilizzo di materiali per l'allestimento di palcoscenici, la scelta di luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità, l'utilizzo di mezzi di trasporto per persone e materiali a basso impatto ambientale, ecc..</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È in corso di condivisione, all'interno del Gruppo di Lavoro a cui partecipa anche il Ministero della Cultura, la bozza di documento per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi da adottare con i bandi di gara del settore degli eventi culturali.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-18 (Milestone) 3.1: Isole verdi</p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p>OBIETTIVO: finanziare e attuare progetti volti a migliorare e a rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse, attraverso la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, delle piste ciclabili e delle infrastrutture di mobilità sostenibile.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del decreto ministeriale che approva la graduatoria</u> dei progetti presentati dai Comuni e ammessi al finanziamento</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale che approva l'elenco dei progetti selezionati; ii) l'esame dei singoli progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di avviare la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile delle 19 piccole isole non interconnesse attraverso l'implementazione di interventi in specifici ambiti, ed in particolare, nella gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, nella gestione delle risorse idriche; nella produzione di energia da fonti rinnovabili locali, nella costruzione sostenibile, nell'efficienza energetica, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È stato pubblicato in G.U. in data 14/12/2021, l'avviso per l'avvio del "Programma Isole verdi" (istituito con Decreto direttoriale della ex Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria), con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse. I Comuni potranno presentare le proprie proposte progettuali entro il 13 aprile 2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-8 (Milestone) 2.1 - Rafforzamento smart-grid</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale, aumentando la quantità di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili immessa nella rete di distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici</u> per incrementare la capacità di rete e per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Dopo l'entrata in vigore delle norme necessarie per la realizzazione della misura, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono state definite le modalità attuative di coordinamento con la regolazione tariffaria sulle reti di distribuzione. È in corso di predisposizione la gara d'appalto.</p>
<p>M2C2-12 (Milestone) 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: aumentare la resilienza del sistema elettrico, con riduzione sia di probabilità che di durata e entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare la riduzione della frequenza e della durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme, quali vento/caduta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Dopo l'entrata in vigore delle norme necessarie per la realizzazione della misura, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sono state definite le modalità attuative di coordinamento con la regolazione tariffaria sulle reti di distribuzione. È in corso di predisposizione il bando di gara.</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C3-9 (Milestone) 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: finanziare progetti relativi alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici</u> per il miglioramento delle reti di teleriscaldamento.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti pubblici; ii) l'esame delle specifiche tecniche delle progettualità individuate che dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, queste ultime con l'obbligo di riduzione del consumo energetico, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È stata effettuata la ricognizione delle esigenze degli operatori. A fronte di ciò, è in corso di predisposizione il bando di gara per la costruzione di nuove reti o l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, che si prevede di pubblicare entro il secondo trimestre del 2022.</p>
<p>M2C4-2 (Milestone) Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</p> <p>Scadenza: 30/09/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rendere più efficiente il sistema di gestione delle risorse idriche e definire un sistema di sanzioni e incentivi più adeguati a un migliore utilizzo delle risorse nel settore agricolo, al fine di garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche e ridurre l'attuale frammentazione del numero di gestori idrici.</p> <p>MILESTONE: <u>Entrata in vigore della Legge e/o dei regolamenti in materia di servizi idrici integrati.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione della Legge in G.U.; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l'istituzione di un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e l'efficientamento del sistema irriguo esistente, per un uso maggiormente sostenibile.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Con Legge di bilancio 2022 sono state adottate le norme volte a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. Allo stato attuale, il Ministero sta studiando ulteriori eventuali provvedimenti da emanare per rispondere pienamente a quanto previsto dalla milestone.\</p>

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-19 (Target) 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: rimboscare le aree verdi urbane ed extraurbane delle città metropolitane più esposte a problemi di inquinamento atmosferico e agli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di preservare la biodiversità, ridurre l'inquinamento atmosferico e superare le procedure d'infrazione.</p> <p>TARGET: <u>Piantare almeno 1.650.000 alberi</u> per il rimboschimento e la valorizzazione delle aree urbane ed extraurbane (art. 4, "legge sul clima" n. 141/19).</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la verifica dei certificati di completamento degli interventi, con l'evidenza del numero di alberi piantati per luogo di piantagione; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita degli abitanti di tali aree, in 14 città metropolitane italiane maggiormente esposte a problemi ambientali.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE È in fase di predisposizione l'Avviso pubblico per le manifestazioni d'interesse rivolto alle Città Metropolitane, quali soggetti attuatori dell'investimento. La pubblicazione dell'avviso pubblico è prevista entro la fine del mese di febbraio.</p>
<p>M2C4-24 (Milestone) 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: utilizzare le migliori tecnologie innovative disponibili per identificare le attività di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione del nuovo quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani mediante l'approvazione di un Piano d'azione.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l'esame del Piano d'azione adottato che dovrà contenere l'individuazione dei siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Con il Decreto prot.222 del 22 novembre 2021 è stato definito l'elenco dei siti orfani da riqualificare (dopo un confronto con le Regioni, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse) al fine della successiva individuazione degli interventi nel Piano di Azione. Attualmente è in corso la finalizzazione del Decreto per la definizione dei criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani per l'adozione e approvazione del Piano d'Azione e della check list di verifica. Successivamente, seguirà la verifica dei progetti e l'esame del Piano di azione da parte della Conferenza Unificata.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M3C2-8 (Target) 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali, attraverso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione dell'uso di energie rinnovabili nei porti.</p> <p>TARGET: <u>Aggiudicazione delle opere alle nove autorità del sistema portuale</u> nell'ambito del programma Green Ports.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la verifica del certificato di esecuzione delle opere rilasciato in conformità con la legislazione nazionale; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti di realizzazione delle opere che dovranno essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP) e dovranno comprendere tutte le azioni necessarie per ridurre in modo significativo le emissioni di CO₂, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) la notifica dell'avanzamento della misura a metà e alla fine del ciclo di realizzazione dell'opera.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>In data 2.11.2021 sono scaduti i termini per le manifestazioni d'interesse da parte delle Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>La Commissione Valutatrice sta verificando l'ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.</p> <p>Successivamente sarà sottoscritto un Accordo di programma con le singole autorità, a cui seguirà l'avvio delle procedure di aggiudicazione delle opere.</p>
<p>M3C1-3 (Milestone) 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sviluppare servizi ferroviari per passeggeri e merci a lunga percorrenza nella rete ad Alta Velocità delle Regioni meridionali.</p> <p>MILESTONE: <u>Aggiudicazione dell'appalto</u> (o degli appalti) per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'aggiudicazione dei contratti; ii) l'esame delle specifiche tecniche dei progetti selezionate, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH); iii) l'elenco della lista degli operatori economici selezionati; iv) l'esame del rapporto del comitato di valutazione sui progetti selezionati; v) l'esame di ulteriori specifiche tecniche dei progetti evidenza</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Per la linea Napoli-Bari sono stati affidati i lavori di realizzazione per tutti i relativi lotti PNRR. Per la linea Palermo- Catania sono in corso le attività propedeutiche all'avvio delle Attività Negoziali per i Lotti 4b (Enna - Dittaino) e Lotto 5 (Catenuova - Dittaino), mentre sono in corso gli iter autorizzativi per il Lotto 3 (Lercara - Caltanissetta) e Lotto 4a (Caltanissetta-Enna).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-30 (Target) 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante il riconoscimento di un credito fiscale per interventi di miglioramento delle strutture ricettive, di un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito e l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di immobili turistici.</p> <p>TARGET: <u>Erogazione al Fondo tematico della BEI di un ammontare pari a 350.000.000,00</u> in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'atto di conferimento dell'importo di 350.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capitale; ii) l'evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE: A seguito della stipula del funding agreement con MEF/BEI, il Ministero procederà, entro il 31/12/2022, al trasferimento dei 350 milioni di euro al Fondo dei Fondi BEI.</p>
<p>M1C3-31 (Target) 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche</p> <p>Scadenza:31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: sostenere le imprese attive nel turismo mediante l'attivazione del Fondo tematico della BEI a sostegno di interventi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione di immobili turistici, mediante il riconoscimento di un credito di imposta.</p> <p>TARGET: <u>Erogazione al Fondo Nazionale del Turismo, gestito da CDP Immobiliare SGR S.p.A, di un ammontare pari a 150.000.000,00</u> in linea con la politica di investimento definita nell'annualità 2021.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'atto di conferimento dell'importo di 150.000.000 euro al Fondo tematico per il sostegno del capitale; ii) l'evidenza del rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE L'assegnazione delle risorse al Fondo Nazionale Turismo verranno erogate sulla base delle richieste avanzate da CDP Immobiliare SGR S.p.A, fino all'ammontare totale di 150 milioni di euro.</p>



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C2-1 (Target) 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: creare nuove opportunità per 2.100 giovani ricercatori attraverso il sostegno delle attività di ricerca sul modello dei bandi European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) e Seal of Excellence al fine di trattenerli in Italia.</p> <p>TARGET: <u>Assegnazione di almeno 300 assegni di ricerca</u> per progetti presentati da giovani ricercatori e assunzione di almeno 300 giovani ricercatori.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione da parte del Ministero della graduatoria relativa ai progetti ammessi, con evidenza delle borse assegnate, e la redazione di una relazione che espliciti come i progetti di ricerca selezionati assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi dell'investimento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Il Ministero sta procedendo alla definizione del l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti di ricerca per l'assegnazione delle borse ai giovani ricercatori, la cui pubblicazione è prevista entro giugno 2022.</p>
<p>M4C1-28 (Target) 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio.</p> <p>TARGET: <u>Creazione di almeno 7500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti.</u></p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'individuazione di 7500 posti letto aggiuntivi da assegnare agli studenti in conformità con la legislazione nazionale.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Con Decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021 è stato approvato il bando inerente le "Procedure e modalità di presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie", le cui proposte progettuali posso essere presentate da parte di Regioni, Province Autonome, Università, enti di Alta formazione, collegi universitari, fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro, entro la fine del mese di febbraio.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C1-29 (Milestone)</p> <p>1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti</p> <p>Scadenza: 31/12/2022</p>	<p>OBIETTIVO: incentivare la realizzazione di strutture di edilizia universitaria, aumentando il numero di posti letto per studenti (da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026.) da destinare prioritariamente a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio.</p> <p>MILESTONE: <u>Adozione della legislazione primaria e secondaria di attuazione</u> della riforma sugli alloggi per studenti.</p> <p>MODALITÀ DI VERIFICA: <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede la pubblicazione sulla GU della legislazione primaria e secondaria comprensiva di misure volte a: i) aprire la partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, attraverso partenariati pubblico-privato, per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli investimenti; ii) ridefinire gli standard per gli alloggi per studenti; iii) introdurre incentivi all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento.</i></p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE Il Ministero sta svolgendo approfondimenti in merito alla nuova disciplina sugli alloggi universitari, funzionale al successivo bando di finanziamento da emanarsi entro la fine del 2022.</p>



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegato V Bandi e Avvisi

Aggiornato al 23 febbraio 202



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Bandi e Avvisi

Bandi e avvisi pubblicati sul Portale Italia Domani

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Procedura aperta per l'affidamento, mediante contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (c.d. "Cloud nazionale) CIG: 9066973ECE. CUP: J51B21005710007</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C1-1.1	1.1: Infrastrutture digitali	28/01/2022	16/03/2022	723.000.000,00	Operatore economico	https://www.dif-esaservizi.it/pubblicazione-gara-per-il-Polo-Strategico-Nazionale
<i>Selezione di n. 80 esperti a supporto della operatività territoriale del Transformation Office nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)</i>	Concorso e Selezione di Esperti	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C1-1.2	1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	08/02/2022	23/02/2022	4.000.000,00	Individui	https://innovazione.gov.it/dipartimento/posizioni-lavorative-pnrr/operations-assistant/
<i>"Mobility as a service" (Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 – Sub-investimento 1.4.6. del PNRR)</i>	Selezione progetti	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C1-1.4	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	22/11/2021	10/01/2022	16.900.000,00	Città metropolitane	https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
<i>Avviso per la ricerca di agronomi</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	7.366.900,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?corso_id=fac7ace320e04776ae9b93065f5223a7
<i>Avviso per la ricerca di architetti</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione,	30/11/2021	06/12/2021	25.303.700,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
				monitoraggio e performance					avviso/?concorso_id=3591054c22d94077a73ed0c4133d6aeb
<i>Avviso per la ricerca di Avvocati esperti in diritto ambientale</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	1.921.800,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2c37fbd8704f169c0b006f698f100e
<i>Avviso per la ricerca di biologi</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	7.046.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7b1ba31e5814c3e89b1dfd486cd3e25
<i>Avviso per la ricerca di Chimici o Fisici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	4.163.900,00	Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=c86e6b49138a4dc79ed115a4b05999a3
<i>Avviso per la ricerca di esperti Amministrativi</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	26.584.900,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=91b0b94e990544e091f34e1a3353aa99
<i>Avviso per la ricerca di esperti digitali</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	9.288.700,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6a81cb5abe144a2bbe2c04ac0ce6af14
<i>Avviso per la ricerca di esperti gestionali</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	3.843.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=89aec73c061140728ecde4618f2b2a8f

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Avviso per la ricerca di Esperti Giuridici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	25.624.000,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=83003c2ff90a4b8fb9686f328288cb83
<i>Avviso per la ricerca di Esperti in ambiente</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	7.046.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=61c54f051e8443d088ad7a4023f1d4b9
<i>Avviso per la ricerca di Esperti in contabilita pubblica e in rendicontazione dei fondi europei</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	4.804.500,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d2d1350e79c64ba780f48d31a87bc309
<i>Avviso per la ricerca di Esperti in edilizia</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	8.648.100,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e81ce61068f548eb937fb8aff369098f
<i>Avviso per la ricerca di Esperti Rimovabili</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	3.843.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=401978b94e7246abaaaa371cc8efb82d
<i>Avviso per la ricerca di Esperti informatici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	1.601.500,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0a431bc9a2f04ec9a16ea798dcf2ee30
<i>Avviso per la ricerca di esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio	30/11/2021	06/12/2021	21.139.800,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ff349dcef0f4f35a72115a61098a034

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
				e performance					
<i>Avviso per la ricerca di Esperti statistici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	1.281.200,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=bd10653afeff47e58e6dfc0b99240f30
<i>Avviso per la ricerca di Esperti Tecnici in appalti</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	2.882.700,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=313060b7dedf46aeb7a565760aae2676
<i>Avviso per la ricerca di Esperti Geologi</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	22.741.300,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=eb46ba98a4f44b3aa1951e4b7057ce47
<i>Avviso per la ricerca di Geometri</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	10.569.900,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7374596b0e47492897c1ebc17076672e
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri ambientali</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	30.108.200,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9c075d9eabc84afca99058b5a424bd29
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri chimici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	7.687.200,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a5833a95f3a642608583956f659dda6e
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri civili</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione,	30/11/2021	06/12/2021	33.631.500,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
				monitoraggio e performance					avviso/?concorso_id=532f2fa0c04541ca8ae6ed64c017c9ce
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri dei trasporti</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	1.921.800,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=169ac6c4dae4c89839887b44f0f9e2f
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	9.288.700,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b5e51df93c343439a6c0f410a34e315
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri energetici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	11.851.100,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=35f0655bdf864bf988b99c4a2d07531d
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri gestionali</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	13.452.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f101d823c56d48e285cc25339319b650
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri idraulici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	3.843.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3e8a3a4877aa40169a8baca142cc35d1
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri informatici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	7.687.200,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0b017f03a5a483883815abedbdd9fde

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Avviso per la ricerca di Ingegneri</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	3.843.600,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cc2fbde66d4149f0a8cdfd4dd5e87135
<i>Avviso per la ricerca di Periti chimici</i>	Concorso e Selezione di Esperti	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-2.2	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	30/11/2021	06/12/2021	1.281.200,00	Individui Liberi Professionisti	https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1e0cb9894b90465f9e7f7be33f3f7ac38
<i>Bando di concorso per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo</i>	Concorso e Selezione di Esperti	Ministero della Giustizia	M1C1-3.1	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	06/08/2021	23/09/2021	2.246.331.756,25	Individui	http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato%20
<i>Concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.1	3.1 Piano Italia a 1 Gbps	15/01/2022	16/03/2022	3.653.596.032,00	Operatore economico	https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/consultazione-pubblica-piano-italia-1-giga-bul/
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	16.323.836,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Numero gara: 8426477- CUP: B59J21028510006</i>									
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	44.097.112,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
<i>gara procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di appalto per la progettazione, fornitura e posa in opera del cavo sotterraneo a fibre ottiche e relativa manutenzione, e della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, per la realizzazione del "piano isole minori" CIG: 9099310C25</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.5	3.5 Collegamento isole minori	11/02/2022	18/03/2022	45.641.645,00	Imprese	https://ingate.invi-talia.it/esop/toolkit/opportunity/current/7022/detail.si
<i>Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI</i>	Selezione progetti	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-5.1	5.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	28/10/2021	31/05/2022	1.200.000.000,00	Imprese	https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
<i>Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-1.3	1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	27/12/2021	18/03/2022	200.000.000,00	Imprese, Regioni, Province, Comuni. Liberi professionisti, Organizzazioni/Associazioni del terzo settore	http://www.spettacolodavivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>nei cinema, pubblici e privati</i>									dellecoefficienta-e-riduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/
<i>Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici (linea azione B)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	20/12/2021	15/03/2022	380.000.000,00	Comuni	https://cultura.gov.it/borghi
<i>"Attrattività dei borghi" – Linea A - progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati</i>	Assegnazione di risorse a soggetti attuatori	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	09/12/2021	15/03/2022	420.000.000,00	Comuni	https://cultura.gov.it/comunicato/21911
<i>Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.3	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	30/12/2021	15/03/2022	190.000.000,00	Imprese, Organizzazioni/Associazioni del terzo settore, Regioni, Province, Comuni, Altro: Amministrazioni Pubbliche	https://cultura.gov.it/giardini
<i>Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo digitale</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero del Turismo (MITUR)	M1C3-4.1	4.1 Hub del Turismo Digitale	04/02/2022	14/02/2022	12.400.000,00	Imprese	https://www.ministeroturismo.gov.it/gara-sdapa-a-5-lotti-per-hub-del-turismo-digitale/
<i>Adesione all'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione dell'Hub digitale del turismo ("Tourism digital hub")</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero del Turismo (MITUR)	M1C3-4.1	4.1 Hub del Turismo Digitale	14/07/2021	01/09/2021	29.022.889,39	Imprese	https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Determina_HUB_DIGITALE.pdf

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.1	1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	14/12/2021	16/03/2022	600.000.000,00	EGATO Operativi, in assenza, Comuni (singolarmente o in forma associativa)	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-miglioramento-e-meccanizzazione-della-rete-di-raccolta-differenziata
<i>Avviso Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.1	1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	14/12/2021	16/03/2022	450.000.000,00	EGATO Operativi, in assenza, Comuni (singolarmente o in forma associativa)	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-trattamento
<i>Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" (Linea d'Intervento C)</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.1	1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	14/12/2021	16/03/2022	450.000.000,00	EGATO Operativi, in assenza, Comuni (singolarmente o in forma associativa)	https://mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-1-linea-c
<i>Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. Textile Hubs (progetti "faro" di economia circolare - linea D")</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.2	1.2 Progetti "faro" di economia circolare	21/12/2021	23/03/2022	150.000.000,00	Imprese	https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/ECL/TESTO_COORDINATO_AVVISO_M2C1_1I1.2-LINEA_D.pdf

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>"Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter" (progetti "faro" di economia circolare - linea C")</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.2	1.2 Progetti "faro" di economia circolare	20/12/2021	20/03/2022	150.000.000,00	Imprese	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-c
<i>Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. raee comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici (progetti "faro" di economia circolare - linea A")</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.2	1.2 Progetti "faro" di economia circolare	15/12/2021	16/03/2022	150.000.000,00	Imprese	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea
<i>Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone – (progetti "faro" di economia circolare - linea B")</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-1.2	1.2 Progetti "faro" di economia circolare	16/12/2021	16/03/2022	150.000.000,00	Imprese	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-m2c1-1-i1-2-linea-b
<i>Programma Isole Verdi</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-3.1	3.1 Isole verdi	14/12/2021	13/04/2022	200.000.000,00	Comuni	https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
<i>Avviso pubblico finalizzato ad individuare le Regioni e le Province autonome interessate ad avviare, nei propri territori, una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti di investimento per la riconversione di aree industriali dismesse alla produzione e</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-3.1	3.1 Produzione in aree industriali dismesse	28/01/2022	12/02/2022	500.000.000,00	Regioni e Province autonome	https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-ecologica-relativo-all-investimento-3-1

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili</i>									
<i>Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-1.1	1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	02/12/2021	08/02/2022	800.000.000,00	Enti locali	https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
<i>Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Tribunale in piazza F.U. Di Blasi. Attività di diagnosi energetica, comprensivo di rilievo geometrico, tecnologico e impiantistico.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	14/12/2021	13/01/2022	42.000,00	Liberi Professionisti	https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=275820
<i>Servizio relativo alle attività di diagnosi energetica e di rilievo geometrico, tecnologico, impiantistico" da effettuare nell'ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Palermo, via Principe di Palagonia 135; Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni". CUP: D79J21000430001 - SMART CIG Z1A33A882A</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	10/11/2021	30/11/2021	11.039,00	Liberi Professionisti	https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html
<i>"Interv. M.S. ed eff. energ. edif. in Palermo, via P.pe di Palagonia 135; Trib. per i Minorenni e Proc. Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni". = CUP: D79J21000430001 - SMART CIG Z1A33A882A</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	10/11/2021	30/11/2021	11.038,68	Operatore economico	https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_273845_876_1.html

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>PNRR - Serv. "Attività adeguam. norme antincendio" concernente Interv. M.S. ed efficient. energ. edif. Trib. Termini Imerese (PA) p.zza Di Blasi." - CUP: D69J21000390001 - SMART CIG: Z8832A35A4</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	28/10/2021	23/11/2021	10.034,00	Liberi professionisti	https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=273413
<i>Affidamento Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla Progettazione Definitiva dei Lavori di Ristrutturazione dell'edificio denominato Ex EAS sito in via Impallomeni, in uso al Ministero della Giustizia di Palermo. =CUP: D76F20000030001 - CIG: 8805305F8A</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	08/07/2021	16/09/2021	221.324,88	Liberi professionisti	https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=274115
<i>Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio Caserma Manara 2° Lotto A. - CIG : 8762098801 - CUP : D89J21003560001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	16/07/2021	10/08/2021	927.917,29	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00484&_csrf=LTAUK0Z8EJ94C9NCUO5EY953QESGC3B9
<i>Ministero della Giustizia ROMA - Ministero della Giustizia ROMA - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Roma sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via Triboniano, piazza dei Tribunali) e degli infissi</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	12/07/2021	03/08/2021	915.727,78	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00480&_csrf=LMF AVG48E4C9S6C0MXXP-COH8F0L9D0MB

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>esterni. - CIG : 8721775C68 - CUP : D89J21001820001</i>									
<i>Ministero della Giustizia ROMA - Opere varie di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, dell'immobile sede del D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) in Via Giulia, 52 - CIG : 8721405B13 - CUP : D89J21001710001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	02/07/2021	22/07/2021	547.882,26	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00452&_csrf=LMF AVG48E4C9S6C0MXKP-COH8F0L9D0MB
<i>Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via della Scala n°79 - Firenze. Attività: incarico professionale per "Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	22/06/2021	22/06/2021	87.547,20	Operatore economico	https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=268835
<i>Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione ed elettrici. - CIG : 872174105D - CUP : D89J21001830001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	07/05/2021	31/05/2021	558.006,28	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00430&_csrf=LMF AVG48E4C9S6C0MXKP-COH8F0L9D0MB
<i>appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicu-</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	30/04/2021	24/05/2021	490.448,50	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>rezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. B - piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR - CIG : 8712850745 - CUP : D89J21001780001</i>									Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00417&_csrf=NS6G AKT4GU7INJKBK-KYEIXV90WL8XQCG
<i>appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. C - piazzale Clodio (Palazzo del Tribunale) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR. - CIG : 87128696F3 - CUP : D89J21001770001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	30/04/2021	24/05/2021	442.628,81	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_sca-duti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00415&_csrf=NS6G AKT4GU7INJKBK-KYEIXV90WL8XQCG
<i>Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Tribunale dei Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1. Affidamento della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza infase esecutiva.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	03/05/2021	20/05/2021	262.931,00	Imprese Liberi Professionisti	https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?idoggetto=11&id_doc=266167
<i>Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Pa-</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	03/05/2021	20/05/2021	528.314,00	Liberi professionisti Società di Ingegneria	https://trasparenza.mit.gov.it/archi-

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>lazzo di Giustizia di Cagliari – Piazza Repubblica, 15-18. Affidamento della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva</i>	disciplinati dal DL 50/2016)								vio11_bandi-gare-e-contratti_0_266163_636_1.html
<i>Cagliari-Interventi di m.s. ed efficientam. energetico del Tribunale dei Minori-Affidam. progettaz. def., c.s.p., c.s.e. Codice CIG: 8718605473</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	03/05/2021	20/05/2021	262.931,38	Operatore economico	https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_266167_876_1.html
<i>Interventi di m.s. ed efficientam. energetico del Palazzo di Giustizia-Affidam. progettaz. def., c.s.p., c.s.e. - Cagliari Codice CIG: 8717571F27</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	03/05/2021	20/05/2021	528.313,81	Operatore economico	Portale Trasparenza Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili - PIANO PNRR-Cagliari-Interventi di m.s. ed efficientamento. energetico del Palazzo di Giustizia-Affidam. progettaz. def., c.s.p., c.s.e. (mit.gov.it)
<i>appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. A - piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR. - CIG : 871283286A - CUP : D89J21001790001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	28/04/2021	18/05/2021	655.597,91	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00411&csrf=NS6GAKT4GU7INJKBK-KYEIXV90WL8XQCG
<i>Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4 – (angolo V.le</i>	Appalti pubblici (beni,	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli	22/04/2021	11/05/2021	25.800.000,00	Operatore economico	https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Giulio Cesare) - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Importo complessivo € 25.880.000,00.</i> <i>CIG 871701110B - CUP D89J21001750001 - Codice gara G00408</i>	servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)			edifici giudiziari					contratti_0_265908_566_1.html
<i>Ministero della Giustizia ROMA Via del Casale di San Basilio, 169 Complesso Aule Bunker - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - CIG : 8716043239 - CUP : D89J21001720001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	22/04/2021	11/05/2021	340.130,10	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&co-dice=G00407&_csrf=LMFAVG48E4C9S6C0MXXKPCOH8F0L9D0MB
<i>Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Roma sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione delle facciate interne (cortili) ed infissi, della facciata esterna e degli infissi lato via Ulpiano e delle terrazze - Progetto di fattibilità tecnica-economica - Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - CIG : 87168002EB - CUP : D89J21002890001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari	22/04/2021	11/05/2021	766.374,85	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&co-dice=G00409&_csrf=IQJZEIP-EYZ2V0QDB4RXI2C90XNXXTN6G

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Ministero della Giustizia ROMA VIA Arenula 70 (sede del Ministero della Giustizia) - Lavori di restauro conservativo dei manti di copertura (tetti e terrazzi), rifacimento completo del cortile dell'ingresso principale di via Arenula, delle facciate prospicienti, sostituzione degli infissi esterni e completamento del risanamento conservativo delle facciate e dei cortili interni - Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. - CIG : 8716835FC9 - CUP : D89J21001810001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	22/04/2021	11/05/2021	465.271,02	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_sca-duti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&co-dice=G00410&_csrf=LMF AVG48E4C9S6C0MXKP-COH8F0L9D0MB
<i>Ministero della Giustizia ROMA Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4 (angolo V.le Giulio Cesare) - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - CIG : 871701110B</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	22/04/2021	11/05/2021	1.083.443,61	Operatore economico	https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_sca-duti_lista.wp?action-Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&co-dice=G00408&_csrf=LMF AVG48E4C9S6C0MXKP-COH8F0L9D0MB
<i>Incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ripristino di coperture, facciate ed infissi e di ristrutturazione interna nell'edificio di via del Pratello, 36 a Bologna, sede degli Uffici Giudiziari Minorili.CUP</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero della Giustizia	M2C3-1.2	1.2 Efficiamento degli edifici giudiziari	13/04/2021	21/04/2021	209.000,00	Operatore economico	https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-con-tratti_0_265638_636_1.html

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>D37H21000800001 CIG 8699546477</i>									
<i>Selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA per la resilienza nell'agrosistema irriguo</i>	Selezione progetti	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	M2C4-4.3	4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	30/06/2021	25/09/2021	520.000.000	Enti Irrigui	https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17125
<i>Green Ports - Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M3C2-1.1	1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	25/08/2021	02/11/2021	270.000.000,00	Autorità di Sistema Portuale (AdSP)	https://www.mite.gov.it/bandi/progetto-green-ports-pnrr-avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-la-formulazione-di
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-1.1	1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	02/12/2021	28/02/2022	3.000.000.000,00	Comuni e Unioni di Comuni	https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/11/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048047.02-12-2021.pdf
<i>Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-1.2	1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	02/12/2021	28/02/2022	400.000.000,00	Enti locali	https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
<i>Finanziamento degli interventi relativi a residenze e alloggi destinati a studenti universitari</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C1-1.7	1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	16/02/2022	17/05/2022	467.000.000,00	Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, università, istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali, collegi universitari, cooperative di studenti, organizzazioni, fondazioni e istituzioni	https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-19012022/alloggi-universitari-bando-da-467-milioni

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
								senza scopo di lucro.	
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-3.3	3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	02/12/2021	28/02/2022	300.000.000,00	Enti locali	https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
<i>Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-1.1	1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di	07/02/2022	31/03/2022	741.814.509,15	Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero	https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-02/DD%20n.%20104%20del%2002-02-2022.pdf
<i>Programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)- annualità 2020</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-1.1	1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di	25/11/2020	26/01/2021	250.000.000,00	Università e istituzioni universitarie, scuole superiore ad ordinamento speciale, enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR	https://prin.miur.it/index.php
<i>Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-1.4	1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	17/01/2022	15/02/2022	1.600.000.000,00	Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR	Decreto Direttoriale n.3138 del 16-12-2021_0.pdf (mur.gov.it) https://www.mur.gov.it/it/news/lunedì-20122021/pnrr-pubblicato-il-bando-i-5-centri-nazionali

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>lienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.</i>									
<i>Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di 12 "ecosistemi dell'innovazione", sul territorio nazionale</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-1.5	1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	24/01/2022	24/02/2022	1.300.000.000	Organismi di ricerca, in cooperazione tra loro e/o con enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati, con creazione di "hub" e "spoke"	https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021
<i>KTD (Key Digital Technologies) JU (già Excel JU) - Partenariato europeo pubblico-privato per l'innovazione in materia di componenti e sistemi elettronici, necessaria a garantire la competitività dell'Europa nell'economia digitale e ad aumentarne il grado di autonomia</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-2.2	2.2 Partenariati - Horizon Europe	18/01/2022	27/04/2022	10.000.000,00	Imprese, università, enti di ricerca riuniti in consorzi	https://www.kdt-ju.europa.eu/documents?data=refresh&f%5B0%5D=document_category_2%3A54; https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-01/KDT%20ED%202022.17%20-%20KDT%20JU%20Work%20Programme%202021%20v11%20%2825%20jan%202022%29.pdf
<i>Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-3.1	3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	26/01/2022	10/03/2022	500.000.000,00	Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, Università e Scuole Superiori a Ordinamento Speciale istituite dal MUR	https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR</i>	Selezione progetti	Ministero Dell'Università e ricerca (MUR)	M4C2-3.1	3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	31/01/2022	28/02/2022	1.080.000.000,00	Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 218/2016, Università, Istituzioni universitarie italiane statali che siano stati altresì individuati nel PNIR quali capofila di IR	https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203264%20del%2028-12-2021.pdf
<i>Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2022</i>	Selezione progetti	Ministero delle politiche giovanili	M5C1-2.1	2.1 Servizio civile universale	25/01/2022	29/04/2022	217.000.000,00	Enti iscritti all'albo	https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
<i>Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,</i>	Selezione progetti	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	M5C2-1.1	1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	01/03/2022	31/03/2022	500.100.000,00	Ambiti territoriali sociali	https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
<i>Piani Integrati investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Interno	M5C2-2.2	2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	14/12/2021	17/03/2022	2.493.790.000,00	Città metropolitane	https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2021

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data apertura	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PinQua)</i>	Selezione progetti	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M5C2-2.3	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	16/11/2020	15/04/2021	2.800.000.000,00	Regioni, Comuni e Città Metropolitane	https://qualitabitare.mit.gov.it/login
<i>Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR</i>	Selezione progetti	PCM-Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale	M5C3-1.2	1.2 NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale	29/12/2021	30/06/2022	100.000.000,00	Farmacie rurali	https://www.agenziacoessione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati alle mafie da finanziare nell'ambito del PNRR</i>	Selezione progetti	PCM-Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale	M5C3-2	2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	23/11/2021	28/02/2022	250.000.000,00	Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane	https://www.agenziacoessione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore</i>	Selezione progetti	PCM-Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale	M5C3-3	3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	30/12/2021	14/03/2022	50.000.000,00	Enti del terzo settore ed enti appartenenti al sistema regionale dell'istruzione	https://www.agenziacoessione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
<i>Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore</i>	Selezione progetti	PCM-Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale	M5C3-3	3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	12/11/2020	01/02/2021	16.000.000,00	Enti del terzo settore ed enti appartenenti al sistema regionale dell'istruzione	https://www.agenziacoessione.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Decreto_316_2021.pdf

Bandi e Avvisi

Bandi e avvisi pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle Amministrazioni

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unità' di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento.</i>	Concorso e Selezione di Esperti	Ministero della Giustizia	M1C1-3.1	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	10/12/2021	17/01/2022	21.718.297,48	Individui	http://www.formez.it/notizie/ufficio-processo-concorso-79-posti-preso-corte-appello-trento
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	21.491.729,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	17.204.027,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	12.694.884,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	26.941.060,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	23.215.750,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	DL 50/2016)								
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	46.115.886,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8426477-CUP: B59J21028510006</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.3	3.3 Scuola Connessa	28/01/2022	15/03/2022	20.437.288,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-scuole-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	42.215.205,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>									
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	52.235.394,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	45.811.165,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	55.719.484,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	44.387.393,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	51.295.361,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022
<i>Procedura aperta ex artt. 28 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione. Numero gara: 8432479 - CUP: B51B21007440006.</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD)	M1C2-3.4	3.4 Sanità Connessa	28/01/2022	15/03/2022	51.528.111,00	Operatore economico	https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>risorse disponibili per supporto filiera degli autobus</i>	Selezione progetti	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M2C2-5.3	5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	29/11/2021	29/11/2021	300.000.000,00	Regioni e Province autonome	https://www.osservatoriorecovery.it/d-m-mims-n-478-del-29-nov-2021/
<i>Contributi ai Comuni per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) annualità 2021 2022</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Interno	M2C4-2.2	2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	17/12/2021	17/12/2021	3.000.000.000,00	Comuni	https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
<i>Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - lotto 1 CIG 90291019D9 CUP J54E21003620001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M3C1-1.4	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	24/12/2021	31/03/2022	1.300.000.000,00	Operatore economico	https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
<i>Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - lotto 2 CIG 9029122B2D - CUP J54E21003620001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M3C1-1.4	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	24/12/2021	31/03/2022	900.000.000,00	Operatore economico	https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
<i>Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - lotto 3 CIG 9029146EFA CUP J54E21003620001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M3C1-1.4	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	24/12/2021	31/03/2022	323.000.000,00	Operatore economico	https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria - lotto 4 CIG 90291534C4 CUP J54E21003620001</i>	Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016)	Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS)	M3C1-1.4	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	24/12/2021	31/03/2022	251.000.000,00	Operatore economico	https://www.gare.rfi.it/content/dam/gare_rfi/it/bandi-esiti/bandi-e-avvisi/lavori/dac-0255-2021/Bandi/DAC_255_2021_BANDO_GUUE.pdf
<i>Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</i>	Selezione progetti	Ministero dell'Interno	M5C2-2.1	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	30/12/2021	30/12/2021	3.300.000.000,00	Comuni	https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
<i>Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,</i>	Selezione progetti	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	M5C2-1.2	1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	01/03/2022	31/03/2022	500.500.000,00	Ambiti territoriali sociali	https://www.lavoro.gov.it/teme-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
<i>Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,</i>	Selezione progetti	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	M5C2-1.3	1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	01/03/2022	31/03/2022	450.000.000,00	Ambiti territoriali sociali	https://www.lavoro.gov.it/teme-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
<i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i>	Selezione progetti	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C4-2.1.1	2.1.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	01/01/2020	30/06/2026	1.037.100.000,00	Regioni	https://www.reteambiente.it/repository/normativa/46855_relazione_mite_attuazione_pnrr_dic_2021.pdf

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Credito d'imposta per i beni strumentali</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-1.1.1	1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	01/02/2020	30/06/2024	8.867.960.000,00	Imprese	https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im-presa/credito-d-imposta-beni-strumentali
<i>Credito d'imposta (immateriali non 4.0)</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-1.1.2	1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	01/02/2020	30/06/2024	1.913.900.000,00	Imprese	https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im-presa/credito-d-imposta-beni-strumentali
<i>Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-1.1.3	1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	01/02/2020	30/06/2024	290.800.000,00	Imprese	https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im-presa/credito-d-imposta-beni-strumentali
<i>Credito d'imposta per R&D&I</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-1.1.4	1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I	01/02/2020	30/06/2024	2.008.340.000,00	Imprese	https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im-presa/credito-d-imposta-r-s
<i>Credito d'imposta formazione</i>	Selezione progetti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-1.1.5	1.1.5 Credito d'imposta formazione	01/02/2020	30/06/2024	300.000.000,00	Imprese	https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im-presa/credito-d-imposta-r-s
<i>Avviso pubblico Regione Basilicata per la Linea A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	21/01/2022	28/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Basilicata per la Linea A del Piano Nazionale Borghi - BUR 6 - (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Abruzzo per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	21/01/2022	25/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Abruzzo per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Valle d'Aosta per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	21/01/2022	25/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Valle d'Aosta per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Provincia Autonoma di Bolzano per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	11/01/2022	21/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Provincia Autonoma di Bolzano per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Avviso pubblico Regione Campania per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	01/02/2022	15/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Campania per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Molise per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	24/01/2022	15/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Molise per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Friuli Venezia Giulia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	28/01/2022	10/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Friuli Venezia Giulia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Toscana per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	20/01/2022	02/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Toscana per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Sardegna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	10/01/2022	02/02/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Sardegna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Emilia-Romagna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	14/01/2022	31/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Emilia-Romagna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Puglia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	15/12/2021	31/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Puglia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Lombardia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	21/12/2021	24/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Lombardia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
<i>Avviso pubblico Regione Veneto per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	15/12/2021	22/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Veneto per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Liguria per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	23/12/2021	20/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Liguria per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>Avviso pubblico Regione Lazio per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)</i>	Selezione progetti	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-2.1	2.1: Attrattività dei borghi	22/12/2021	17/01/2022	20.000.000,00	Comuni	Avviso pubblico Regione Lazio per la Linea A del Piano Nazionale Borghi (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1)
<i>CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152</i>	Selezione progetti	Ministero del Turismo (MITUR)	M1C3-4.2	4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	18/02/2022	04/04/2022	98.000.000,00	agenzie di viaggi e ai tour operator	https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
<i>Avviso MiTUR contenente le modalità esplicative per l'erogazione dei crediti di imposta per il miglioramento delle strutture di ricettività</i>	Selezione progetti	Ministero del Turismo (MITUR)	M1C3-4.2	4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	23/12/2021	31/12/2024	500.000.000,00	Imprese comparto turistico	https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
<i>Concorso pubblico per reclutare 6 assistenti informatici per la giustizia amministrativa</i>	Concorso e Selezione di Esperti	Ministero della Giustizia	M1C1-3.2	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali	01/02/2022	03/03/2022	1.475.000,00	Individui	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/01/22E00689/S4
<i>Concorso pubblico per reclutare 168 assistenti informatici per la giustizia amministrativa</i>	Concorso e Selezione di Esperti	Ministero della Giustizia	M1C1-3.2	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del	06/07/2021	05/08/2021	39.825.000,00	Individui	https://images.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B68dedeb7-cbc0-4254-a1af-a06d9031bb51%7D_segretariato-generale-della-giustizia-am

Titolo Bando	Tipologia di Bando	Amministrazione Titolare	Misura	Descrizione Misura	Data inizio	Data chiusura	Importo [€]	Destinatari del Bando o dell'Avviso	Link
				Processo e superare le disparità tra tribunali					ministrativa-concorso.pdf?_gl=1%2Ag9z0cf%2A_ga%2AMTI3MjI5MTk2Ny4xNjQwMTg1NjIy%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTY0NTUy-ODU2MS41LjAuMTY0NTUy-ODU2MS4w
<i>Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2022 - SCD</i>	Selezione progetti	Ministero delle politiche giovanili	M1C1-1.7	1.7: Competenze digitali di base	25/01/2022	10/03/2022	55.000.000,00	Enti iscritti all'albo	https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegato VI Riparto territoriale delle risorse

Aggiornato al 23 febbraio 2022




Territorializzazione delle Risorse PNRR

Allo stato attuale sono stati ripartiti, a livello territoriale **56,6 miliardi di euro**. Di seguito si riportano le tabelle di sintesi che rappresentano lo stato dell'arte:

Riparto territoriale delle Risorse PNRR

	Importo	Incidenza %
SUD	25,7	45%
NORD	18,7	33%
CENTRO	9,3	17%
TUTTE LE REGIONI	2,9	5%
Totale complessivo	56,6	100%




Ripartizione per Regione

Regione	Importo [mld€]
Sicilia	5,9
Lombardia	5,6
Campania	5,2
Puglia	4,7
Lazio	3,9
Piemonte	3,2
Emilia Romagna	3,1
Calabria	3,0
Toscana	2,8
Veneto	2,6
Sardegna	2,2
Tutte le Regioni	2,2
Liguria	1,6
Abruzzo	1,4
Marche	1,3
Umbria	0,9
Friuli -Venezia Giulia	0,9
Molise	0,9
Basilicata	0,9
Sicilia, Sardegna, Lazio, Toscana, Puglia	0,7
Valle d'Aosta	0,3
Trentino-Alto Adige	0,3
Provincia Autonoma di Trento	0,2
Provincia Autonoma di Bolzano	0,2
Territorializzazione specifica da assegnare con successivi provvedimenti ¹	2,8
Totale complessivo	56.6

¹ Si tratta di risorse assegnate con Decreti/Avvisi a tutte le Regioni, che verranno ripartiti puntualmente a fronte di successivi atti dell'Amministrazione titolare dell'intervento.


Importi in miliardi di euro



Amministrazioni centrali che hanno ripartito le risorse

Amministrazione	Importo [mld€]
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	15,7
Ministero dell'interno	12,1
Ministero dell'istruzione	8,9
Ministero della salute	6,6
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	4,9
Ministero per la transizione ecologica	2,9
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2,3
Dipartimento protezione civile	1,2
Ministero della cultura	1,2
Ministro per il sud e coesione territoriale	0,4
Ministro per la Pubblica Amministrazione	0,3
Totale complessivo	56,6

Importi in miliardi di euro





PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Allegato VII Obiettivi quantitativi e qualitativi complessivi del PNRR

Decisione di Implementazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021



MILESTONE E TARGET COMPLESSIVI SUDDIVISI PER RATA DI RIMBORSO (*allegato alla Decisione di approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021*)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-51	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-52	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-53	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-68	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-69	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-1	Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-2	Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-29	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-30	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-31	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-32	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-54	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Obiettivo	Completamento dell'assunzione degli per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-55	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-71	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					(anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-100	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-101	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-1	Investimento 1 - Transizione 4.0	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-8	Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-7	Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi.
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-37	Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto-legge
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE	M2C2-41	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che individua l'ammontare delle risorse disponibili per raggiungere lo scopo dell'intervento (filiera degli autobus)
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-1	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Traguardo	Entrata in vigore della proroga del Superbonus
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-3	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M3C2-3	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Traguardo	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-1	Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Traguardo	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-2	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Traguardo	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-1	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze
31/12/2021	PCM Dip. Disabilità	M5C2-1	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-5	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-10	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-26	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Traguardo	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-27	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Obiettivo	PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-14	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-8	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Traguardo	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-1	Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-2	Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-21	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	Traguardo	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-22	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello	Traguardo	Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-17	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Traguardo	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-22	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-23	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-24	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-25	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo rotativo
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-26	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-7	Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Traguardo	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
31/12/2021	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-12	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-18	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-27	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-10	Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-11	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali
31/12/2021	Ministero della Salute (MS)	M6C2-4	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane
Importo prima rata					24.137.931.035,00 €
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-5	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-9	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte
30/06/2022	Consiglio di Stato	M1C1-33	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-56	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego
30/06/2022	PCM - Segretariato generale	M1C1-70	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-103	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-104	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-11	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-1	Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-2	Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali	Traguardo	Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-11	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Traguardo	Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-18	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-21	Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore di incentivi fiscali
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-38	Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-42	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Traguardo	Firma dell'accordo finanziario

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-4	Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Traguardo	Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-3	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-4	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Traguardo	Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-4	Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-28	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-27	Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
30/06/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-11	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-19	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Traguardo	Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)
30/06/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-16	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-12	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-13	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse ale
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-14	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-15	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-35	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Traguardo	Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-13	Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-52	Investimento 5.2 - Idrogeno	Traguardo	Produzione di elettrolizzatori
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-11	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-17	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione Investimento	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-18	Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-19	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-20	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Traguardo	Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C1-1	Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-2	Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-4	Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-5	Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-10	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-5	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo
Importo seconda rata					24.137.931.035,00 €
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-2	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-3	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Traguardo	Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-4	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-5	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Istituzione della nuova Agenzia per la cybersecurity nazionale
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-6	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-7	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-8	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-9	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-10	Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione	Traguardo	Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-34	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-35	Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie	Traguardo	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-57	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-102	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-105	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-106	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-107	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-6	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-7	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-8	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M1C3-6	Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-3	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Traguardo	Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-4	Investimento 2.2 - Parco agricolo	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-8	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-12	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Traguardo	Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-1	Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-2	Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-4	Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-5	Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento	Traguardo	Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-6	Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-1	Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	Obiettivo	Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-2	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-6	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-8	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.
31/12/2022	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-12	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Traguardo	Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-7	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					formazione sulle competenze digitali
31/12/2022	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-1	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Traguardo	Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-1	Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.	Traguardo	Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-18	Investimento 3.1 - Isole verdi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2022	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-20	Investimento 3.2 - Green communities	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-17	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Traguardo	Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-123	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-124	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-30	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-31	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-9	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Traguardo	I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-19	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-24	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Traguardo	Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-3	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-12	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M3C2-8	Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Obiettivo	Porti verdi: appalto di opere
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-28	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-29	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-13	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Traguardo	Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-7	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici
				Importo terza rata	21.839.080.460,00 €
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-11	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1
30/06/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale
30/06/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-58	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-72	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-73	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-74	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					del codice dei contratti pubblici
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-109	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-14	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-20	Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle misure legislative necessarie
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-27	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					con treni a combustibili puliti e servizio universale
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-2	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1
30/06/2023	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
30/06/2023	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti
30/06/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-8	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (prima parte)
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2023	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-22	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Traguardo	Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde
30/06/2023	PCM-Dip.Sport	M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte
30/06/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Traguardo	Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-21	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-12	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023
30/06/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-16	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione Investimento	Obiettivo	Numero di infrastrutture finanziate

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1 – 18	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".
30/06/2023	Ministero della Salute (MS)	M6C2-14	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale
				Importo quarta rata	18.390.804.598,00 €
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-12	Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway	Obiettivo	Single Digital Gateway
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-13	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-14	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-38	Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia	Traguardo	Digitalizzazione del sistema giudiziario
31/12/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-59	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Indicazione della data di entrata in vigore della normativa per l'introduzione

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-75	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-76	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-77	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-78	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-79	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-80	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-81	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-82	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-83	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-84	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione del contratto
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-85	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-86	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-87	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-110	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-4	Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-9	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-10	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-4	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte)
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-7	Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-10	Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche	Traguardo	Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-5	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-1	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Traguardo	Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-4	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-22	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T1
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-24	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funvie in aree metropolitane
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-32	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-6	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Obiettivo	Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					dei parchi nazionali e delle aree marine protette
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-6	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Obiettivo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione/Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-10	Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-11	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate
31/12/2023	PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale	M5C1-16	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-3	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte)
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-5	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-28	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-30	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-126	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-127	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-128	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-129	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-130	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-131	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Traguardo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-132	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-133	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-134	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-135	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-136	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-137	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Traguardo	Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-138	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-19	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a banda ultra-larga alle isole
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche irregolari (T1)
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15bis	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche abusive (T2)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nella raccolta differenziata
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15 quater	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Traguardo	Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M2C3-7	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Traguardo	L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-10	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-14	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-16	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-33	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-36	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-17	Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-5	Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca aggiudicati
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-12	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali
31/12/2023	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-8	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni)
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-29	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Obiettivo	Contratti di Sviluppo firmati
				Importo quinta rata	20.689.655.172,00 €
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-15	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-16	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					disponibile per analisi nel data warehouse T2
30/06/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-39	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-40	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-41	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-42	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-108	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-111	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023.
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-112	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-2	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022
30/06/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-9	Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Obiettivo	Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-6	Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno	Traguardo	Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29 bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane
30/06/2024	Ministero dell'Interno	M2C2-31	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-5	Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica	Obiettivo	Digitalizzazione della catena logistica
30/06/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-8	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-9	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia
30/06/2024	PCM - Ministro per le disabilità	M5C2-2	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-4	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
30/06/2024	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-5	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata
30/06/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-22	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-37	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-4	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-5	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-7	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-10	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-10	Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci	Traguardo	Sistemi per gli operatori portuali
30/06/2024	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-7	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-15	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale
Importo sesta rata					12.643.678.161,00 €
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-17	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-18	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-19	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-20	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity
31/12/2024	MITD in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-21	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-22	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-43	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-44	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
31/12/2024	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-60	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-88	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-89	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-90	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-91	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-92	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-93	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-94	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-95	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-96	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-97	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-98	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-99	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-113	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-114	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-11	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-12	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-6	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-7	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-9	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-25	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-28	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T1
31/12/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-40	Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie	Obiettivo	Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-7	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-12	Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	Obiettivo	Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-13	Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Obiettivo	Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-14	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Obiettivo	Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-15	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-3	Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese	Obiettivo	Numero di borse di dottorato innovative assegnate
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-139	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-9	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Obiettivo	Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-140	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-141	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-142	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-143	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2
31/12/2024	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-18	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Obiettivo	Numero di parchi e giardini storici riqualificati
31/12/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-27	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte)
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16bis	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-44	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-20	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-31	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-34	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-13	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-15	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-19	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
31/12/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-6	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie
Importo settima rata					21.264.367.816,00 €
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-23	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-24	Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale	Obiettivo	Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-25	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Traguardo	Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-61	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-62	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Migliorare l'assorbimento degli investimenti
30/06/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-115	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024.
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-3	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	M4C1-16	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25.
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	M4C1-17	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-10	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Aumento del numero di ispezioni sul lavoro
30/06/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-6	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte)
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-16	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Obiettivo	Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-144	Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
30/06/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-16	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Obiettivo	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
30/06/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C4-26	Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	Obiettivo	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-6	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti aggiudicati
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-7	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-8	Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base	Obiettivo	Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-21	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-22	Investimento 2.1 - IPCEI	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
				Importo ottava rata	12.643.678.161,00 €
31/12/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-116	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-5	Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale	Obiettivo	Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-13	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-14	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Obiettivo	Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-1	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-2	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-5	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-39	Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica	Obiettivo	Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C3-3	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2
31/12/2025	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-18	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-20	Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	Obiettivo	Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-19	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Obiettivo	Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-2	Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa	Obiettivo	Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatarie
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-3	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-4	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-5	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)..
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-7	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
31/12/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-2	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Obiettivo	Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno
31/12/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-145	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-17	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Obiettivo	Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-19	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Obiettivo	Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-28	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-29	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-32	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-33	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-34	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17bis	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17ter	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quater	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quinquies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17sexies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17septies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17octies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17nonies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche
31/12/2025	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-13	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Completamento degli interventi di tipo E

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-8	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M3C2-9	Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Traguardo	Porti verdi: completamento delle opere
31/12/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-9	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies	Traguardo	Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-13	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-14	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-15	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-9	Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte)
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-8	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.
Importo nona rata					14.942.528.735,00 €
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-117	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Obiettivo	Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-119	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-120	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-7	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Traguardo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-11	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-6	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Obiettivo	I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-8	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-10	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Obiettivo	Preso in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta.
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-26	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-27	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-28	Investimento 1.7.2: Rete dei servizi di facilitazione digitale	Obiettivo	Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti civili
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti penali
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-47	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-48	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-49	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-50	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-64	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-63	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-65	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-66	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-67	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-118	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-121	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-122	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025.
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 - 3	Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Obiettivo	Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-8	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-9	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-10	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Obiettivo	Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-12	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Obiettivo	Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-2	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Obiettivo	Sviluppo di infrastrutture offshore
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-3	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Sostituzione di trattori agricoli
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-5	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-10	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: incrementare la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-11	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-13	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Obiettivo	Aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-15	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Obiettivo	Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-17	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Obiettivo	Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-19	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-23	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-26	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-35	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-35bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T2
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C2-36	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Obiettivo	Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-43	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Obiettivo	Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-21	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-22	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Obiettivo	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-23	Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	Obiettivo	Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-24	Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università	Obiettivo	Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola-università.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-25	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-26	Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Obiettivo	M ² di edifici scolastici ristrutturati.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-13	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere.
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-14	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-4	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-7	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-9	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-146	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-10	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Obiettivo	Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-6	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Obiettivo	Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M2C3-8	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Obiettivo	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-11	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-15	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-17	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-23	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-25	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Obiettivo	Riqualificazione dei siti orfani
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-29	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Obiettivo	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-32	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-34bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-38	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-9	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-11	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-14	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-16	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-18	Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	Obiettivo	Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-20	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-20	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Obiettivo	Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-147	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-148	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-149	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-150	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-151	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-152	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-153	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-154	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-155	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C2-15	Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica	Obiettivo	Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-17	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-18	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-20	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-21	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-23	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-24	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-25	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Servizi alle amministrazioni pubbliche

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-21	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Obiettivo	Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati
30/06/2026	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-36	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-19	Investimento 3.1 - Isole verdi	Obiettivo	Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole
30/06/2026	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-21	Investimento 3.2 - Green communities	Obiettivo	Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-49	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Obiettivo	Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-51	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Obiettivo	Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-53	Investimento 5.2 - Idrogeno	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-6	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-30	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-19	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-12	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Obiettivo	Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-14	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Obiettivo	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-18	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Obiettivo	Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani
30/06/2026	PCM-Dip.Sport	M5C2-22	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Obiettivo	Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-13	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-3	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	Obiettivo	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-6	Investimento 1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C1-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-9	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-10	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Obiettivo	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-12	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Traguardo	Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/Obiettivo	Denominazione
					sanitario elettronico sono pienamente operativi.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-13	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-16	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-17	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati
Importo decima rata					20.792.668.975,00 €